

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO č. 535-2022-523101
(dále jen „smlouva“)

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatelem

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ)
v technických záležitostech oprávnění jednat: Ing. Jiří Krámpel, vedoucí Pobočky Vyškov
Ing. Jitka Knajblová, rada Pobočky Vyškov
Tel.: 724 913 207 Ing. Krámpel,
727 956 877 Ing. Knajblová
E-mail: vyskov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001 / 0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774, není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitelem

Jméno: Vodohospodářský ateliér, s.r.o.

Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno

Zastoupený: Ing. Vítězslav Hráček

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček

Telefon: xxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID DS: rz4a5mz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 2059572379/0800

IČ / DIČ: 27724905 / CZ27724905, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka vložka 54725.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Z důvodu personální změny na straně objednatele dochází ke změně - v technických záležitostech je oprávněna za objednatele jednat Ing. Jitka Knajblová, rada Pobočky Vyškov.

Součástí plnění zhotovitele dle smlouvy o dílo je zajištění pravomocného stavebního povolení pro stavbu **polních cest HC20, HC5 a vodní nádrže VN3 v k.ú. Habrovany**. Vzhledem k tomu, že část trasy cesty HC20 se přímo nachází v koridoru stavby „Modernizace trati Brno - Přerov“ (dále jen stavba dráhy), se kterou tak dochází ke kolizi, byla na základě jednání s investorem stavby dráhy - Správou železnic, s.o. dohodnuto rozdělení cesty HC20 na dvě části HC20a, HC20b tak, aby nezasahovala do staveniště stavby dráhy. Z tohoto důvodu byla podána žádost na Drážní úřad o vydání závazného stanoviska pro povolení stavby v ochranném pásmu dráhy. Dosud závazné stanovisko nebylo vydáno. Nově navržený propustek P4 na cestě HC5 umístěný na p.č.3225 v k.ú. Habrovany, ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Lesy ČR, s.p., je nutné majetkoprávně vypořádat a následně uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti, která se v současné době vyřizuje. Z tohoto důvodu je před podáním žádosti o stavební povolení nutné provést majetkoprávní vypořádání-smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti. Tato smlouva se v současné době vyřizuje.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. 535-2022-523101 mění následovně:

I.

Text:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) **do 15.6.2023**

se nově mění na text:

3.1.1. Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace je stanoven na:

b) stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) do jednoho měsíce po ukončení správního řízení u stavebního úřadu

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zák.č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i zhotovitel dodatek ke smlouvě přečetli, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni, ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne: 14. 6. 2023

V Brně dne: 9. 6. 2023

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka KPÚ pro JMK
za objednatele

.....
Ing. Vítězslav Hráček
za zhotovitele

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová