

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Projekt pozemkových úprav pro zrušení přejezdů v obci Nový Hrozenkov

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, na adrese Zarámí 88, 760 41 Zlín.
Zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech zastoupený: Ing. Renatou Němejcovou, vedoucí Pobočky Vsetín a Bc. Tomášem Češkem, odborným referentem Pobočky Vsetín

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 702 153 018, +420 602 587 982
E-mail: r.nemejcova@spucr.cz, t.cesek@spucr.cz
ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel č. 1“)

(2) **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČO: 70994234.
Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc,
Zastoupená: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ
Ve smluvních záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X
V technických záležitostech zastoupená: X X X X X X X X X X

Kontaktní údaje:

Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: uccchjm

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 2006-1908811/0710
DIČ: CZ70994234

(„Objednatel č. 2“)

a

- (3) **AGROPROJEKT PSO, s.r.o.**
společnost založená a existující podle právního řádu České republiky,
se sídlem Slavíčkova 840/1b, 63800 Brno, IČO: 41601483, zapsaná v obchodním rejstříku
vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2171.
Zastoupená: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X

Kontaktní údaje:

Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID datové schránky: 784cctd

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 372520453/0300
DIČ: CZ41601483

(„Zhotovitel“)

(Objednatel č. 1, Objednatel č. 2 a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 18. 8. 2021 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále také KoPÚ) v k.ú. Nový Hrozenkov ve znění pozdějších dodatků.
Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění u hlavního celku 6.2. Přípravné práce, dílčí části 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. a návazné dílčí části 6.2.8. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků.
Termín plnění u těchto dílčích částí díla je nutno upravit v důsledku nutnosti přepracování obvodu KoPÚ. Vlastníci pozemků v lokalitě u železničního přejezdu dlouhodobě nesouhlasili s navrhovaným řešením. Na kontrolním dni konaném dne 31. 5. 2023 tyto vlastníci vyjádřili nesouhlas se společnou hranicí pozemků na p.č. 1975/2 a st.148 v k.ú. Nový Hrozenkov. Na uvedeném kontrolním dni pak byla se Správou železnic, s. o. a se všemi zainteresovanými účastníky projednána a byla dohodnuta změna obvodu pozemkových úprav. V návaznosti na tuto skutečnost je nutno obvod pozemkových úprav přepracovat. Tato skutečnost nastala nezávisle na průběhu plnění díla zhotovitelem.
2. S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě termínu předání citovaných dílčích částí díla. Změna termínu nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedené dílčí části díla upravuje takto:

- 6.2.4. Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.
termín: 15. 9. 2023

6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků
termín: 15. 11. 2023

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 8. 2021 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č. 1.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Ve Zlíně dne: 15. 6. 2023

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj**

V Brně dne: 15. 6. 2023

AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Ing. Mlada Augustinová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Zlínský kraj

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

V Olomouci dne: 15. 6. 2023

Správa železnic, státní organizace

Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ

Dokument vyhotovila a za správnost odpovídá: Lada Košutová

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 2 smlouvy – Komplexní pozemkové úpravy Nový Hrozenkov

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	900,00	4 500,00	15.11.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	2 500,00	5 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	140	1 000,00	140 000,00	15.11.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	28	1 400,00	39 200,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	183	2 000,00	366 000,00	15.9.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	15	2 000,00	30 000,00	15.5.2023
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	168	800,00	134 400,00	15.11.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	168	800,00	134 400,00	15.11.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					853 500,00	15.11.2023
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	168	900,00	151 200,00	15.8.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	22	1 000,00	22 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	65	2 000,00	130 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	9	2 000,00	18 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	0	45 000,00		
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	6 300,00	6 300,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	3 600,00	3 600,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 350,00	1 350,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	168	1 200,00	201 600,00	15.8.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000,00	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	5 050,00	5 050,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	8 000,00	8 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	4 500,00	4 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 800,00	1 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč				583 400,00	xxxxx	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	168	800,00	134 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				134 400,00	xxxxx	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					853 500,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					583 400,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					134 400,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 571 300,00	
DPH 21% v Kč					329 973,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 901 273,00	