

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 309-2019-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 22/19 uzavřené dne 15.5. 2019 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Prachovice u Dašic
mezi níže uvedenými stranami**

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Doležal, vedoucí Pobočky Pardubice Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	+420 727 966 745, +420 702 126 635
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Zastoupen:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa:	Hlaváčova 902,530 02 Pardubice
Telefon:	+420 466 046 512
E-mail :	hana.jarolimova@rsd.cz
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Šváblová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Telefon:	+ 420 241 431 672/ + 420 241 431 675
E-mail :	agroplan@volny.cz
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 16154
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Petr Kubů

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení těchto dílčích částí:

Změna termínu Hlavního celku 3.4. – Přípravné práce:

- dílčí část 3.4.3. – Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice z původního termínu **31.3.2021 na 30.9.2021**
- dílčí část 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků z původního termínu **31.3.2021 na 30.9.2021** – vzhledem k nouzovému stavu, který vyhlásila vláda České republiky v souvislosti s nařízenými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 je velice problematické jednání s účastníky pozemkových úprav. Práce na dokumentaci průběžně probíhají a je zde zohledněn posun termínů prací KoPÚ Horní Roveň a KoPÚ Dolní Roveň na konec května 2021.

Hlavní celek 3.5 – Návrhové práce:

- dílčí část 3.5.1. – Vypracování plánu společných zařízení, včetně části 3.5.i.a) až 3.5.i.c) z původního termínu **30.6.2021 na 31.3.2022** - posun termínu je dán stavem projednávání plánu společných zařízení v katastrálních územích Horní a Dolní Roveň a jejich posunu dokončení na září 2021, na které PSZ KoPÚ Prachovice navazuje a omezující možnosti projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců z důvodu

současných omezení. Pobočka tyto termíny navrhuje s ohledem na termíny dalších KoPÚ a také je vhodné udržet KoPÚ aktuální, aby nedošlo např. k dlouhodobějšímu přerušení prací bez kontaktu s vlastníky, projektantem, sborem.

- dílčí část 3.5.2. – Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu **30.6.2022 na 30.6.2023** - na základě jednání pracovní skupiny pro nastavení a realizaci spolupráce ve věci výstavby dálnice D35 v Pardubickém kraji, kdy zaměření skutečného provedení stavby bude uskutečněno na konci roku 2022 a v polovině roku 2023.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel č.1.

V Pardubicích, dne

V Praze, dne

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Petr Kubů, jednatel

V Pardubicích, dne

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činnosti - Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Prachovice u Dašic

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro ŘSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce				42,6	57,4		
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	500	6 390	8 610	15 000	31.1.2020
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	1 500	5 112	6 888	12 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	395	525	88 342	119 033	207 375	28.2.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	79	2 250	75 722	102 029	177 750	30.4.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	25	2 000	21 300	28 700	50 000	30.9.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	395	255	42 909	57 816	100 725	31.7.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	395	255	42 909	57 816	100 725	30.9.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					282 683	380 892	663 575	30.9.2021
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	395	500	84 135	113 365	197 500	31.3.2022
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	45	525	10 064	13 561	23 625	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	50	852	1 148	2 000	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	500	426	574	1 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	395	600	100 962	136 038	237 000	30. 6. 2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	4 260	5 740	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					200 699	270 426	471 125	
3.6.	Mapové dílo	ha	395	400	67 308	90 692	158 000	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					67 308	90 692	158 000	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků								
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč								
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč								
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč								
Celková cena bez DPH v Kč								
DPH 21% v Kč								
Celková cena díla včetně DPH v Kč								

V dne

V dne

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

.....
Ing. Petr Kubů, jednatel

Za objednatele č. 2:

.....

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

