

Číslo smlouvy objednatele: 1021-2015-525101/6
Číslo smlouvy zhotovitele: 151040

DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Němejcová, vedoucí Pobočky Vsetín
v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Iveta Javoříková, referent Pobočky Vsetín
Adresa: 4. května 287, 755 01 Vsetín
Tel.: +420 602 587 982
E-mail: i.javorikova@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
Osídlo: tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc
zastoupený: Josefem Škrabalem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Josef Škrabal, jednatel
Petr Liška, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: X X X X X X X X X X
Tel.: X X X X X X X X X X
E-mail: X X X X X X X X X X
ID DS: 6ejp63k
Bankovní spojení: KB, a.s.
Číslo účtu: 59309811/0100
IČ: 479 74 460
DIČ: CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, zn. 5555
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: X X X X X X X X X X
Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: X X X X X X X X X X

dále jen „zhotovitel“

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 16.10.2015 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kunovice“ (dále jen smlouva). Dne 18. 05. 2017 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1., dne 20. 06. 2017 dodatek č. 2, dne 05. 09. 2017 dodatek č. 3, dne 26. 03. 2018 dodatek č. 4 a dne 14. 12. 2018 dodatek č. 5.
2. Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.1. Přípravné práce, dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona. Skutečný rozsah provedených prací činí 17 MJ, tedy o 87 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 1 500 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 130 500 Kč bez DPH.

Dále je předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo snížení počtu měrných jednotek u hlavního celku 3.2. Návrhové práce, dílčí části 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona. Skutečný rozsah provedených prací činí 744 MJ, tedy o 17 MJ méně oproti smlouvě o dílo. Při ceně 450 Kč bez DPH za 1 MJ se jedná o minus 7 650 Kč bez DPH.
3. Tato změna smlouvy je v pořadí šestou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o pátou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 2 924 110 Kč bez DPH. Hodnota změny dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo činila 124 500 Kč bez DPH, což představuje 4,3 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jednalo se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. Na základě dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo byly upraveny termíny plnění přípravných prací. Hodnota změny dle dodatku č. 3 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. činila plus 117 200 Kč bez DPH, což představuje 4 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 4 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona činila minus 23 280 Kč bez DPH, což představuje 0,8 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 5 ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona činila minus 2 400 Kč bez DPH, což představuje 0,08 % původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 6 je ve výši minus 138 150 Kč bez DPH, což odpovídá cca 4,75% původní hodnoty smlouvy o dílo. Součet hodnot všech změn ve smyslu ust. § 222 odst. 5 zákona dle dodatků č. 3, 4, 5 a dodatku č. 6 je 281 030 Kč bez DPH, což činí 9,63% původní hodnoty závazku.
4. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na níže uvedeném textu dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona
17 MJ x 1 500 Kč = 25 500 Kč

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.
744 MJ x 450 Kč = 334 800 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	1 544 240 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	969 710 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	175 030 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	196 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 884 980 Kč
DPH 21%	605 846 Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	3 490 826 Kč

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH, nebo dojde k uplatnění opčního práva.

Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 16. 10. 2015, dodatku č. 1 ze dne 18. 05. 2017, dodatku č. 2 ze dne 20. 06. 2017, dodatku č. 3 ze dne 05. 09. 2017, dodatku č. 4 ze dne 26. 03. 2018 a dodatku č. 5 ze dne 14. 12. 2018 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení dodatku a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ve Zlíně dne 27. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Objednatel
Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

.....
Zhotovitel
GEOCENTRUM, spol. s r.o.
zeměměřická a projekční kancelář
Petr Liška, jednatel

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo – KoPÚ Kunovice

Příloha č. 1 k Dodatku č. 6 Smlouvy o dílo - KoPÚ Kunovice

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	33	500	16 500	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	12	2 000	24 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	532	500	266 000	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	205	800	164 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	269	1 500	403 500	30.4.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	17	1 500	25 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	73	2 000	146 000	31.10.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	761	230	175 030	31.1.2017
	Vodohospodářská studie	ha	761	210	159 810	31.1.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	745	220	163 900	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 544 240	
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	745	410	305 450	30.4.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	35	1 100	38 500	30.4.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	12	5 000	60 000	30.4.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	104	500	52 000	30.4.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	104	390	40 560	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	41	2 400	98 400	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	744	450	334 800	31.12.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					969 710	
3.3	Mapové dílo	ha	761	230	175 030	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					175 030	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	280	700	196 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					196 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 544 240 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	969 710 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	175 030 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	196 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 884 980 Kč
DPH 21% v Kč	605 846 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 490 826 Kč

Ve Zlíně dne 27. 11. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj

Petr Liška, jednatel GEOCENTRUM, spol. s r.o. zeměměřická a projekční kancelář

