

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro
Kraj Vysočina

Tel.: +420 727 957 247;
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz;
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
Tel.: +420 724 970 469
E-mail: j.cermak@spucr.cz;
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Dipl. Ing. Moritz Freybornem, předsedou
představenstva
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva,
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.

Číslo účtu: 5061885001/2700

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Touto smlouvou se v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.“) realizuje veřejná zakázka s názvem „**Polní cesta C5, rekonstrukce otevřeného příkopu OP2 a dosadba IP6 v k.ú. Myslůvka**“ (dále jen „veřejná zakázka“).

Čl. I Zdůvodnění změn

1. Původně plánovaný termín pro předání a převzetí staveniště byl tímto dodatkem změněn z důvodu prodloužení data účinnosti smlouvy o dílo vzniklé pozdějším přidělením finančních prostředků ze státního rozpočtu.
2. Dále pak z důvodu probíhajících dovolených odpovědných osob na straně objednatele i zhotovitele se mění lhůta pro předání a převzetí staveniště. Z tohoto důvodu se mění čl. V Doba plnění.

Čl. II Změna Čl. V Doba plnění

1. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
 - a. Lhůta pro předání a převzetí staveniště: **3. 8. 2023**
 - b. Lhůta pro zahájení stavebních prací: **do 15 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
 - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací na polní cestě C5: **30. 10. 2023**
 - d. Lhůta pro dokončení rekonstrukce otevřeného příkopu a výsadby zeleně: **16. 11. 2023**
 - e. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **24. 11. 2023**
2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Pokládka konstrukčních vrstev - lhůta pro plnění do: **87 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
Pokládka asfaltobetonových vrstev - lhůta pro plnění do: **94 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**
Zpevnění ploch travním kobercem - lhůta pro plnění do: **118 dnů od nabytí účinnosti smlouvy**

Čl. III Změna Čl. XIX Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí dodatku tvoří příloha:
 - a. závazný harmonogram postupu prací.
2. V případě jakéhokoliv rozporu mezi zněním přílohy a dodatku č.1 má přednost znění tohoto dodatku.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 28. 7. 2023

V Brně dne 28. 7. 2023

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX

STRABAG a.s.

Za správnost:

.....
Ing. Jan Čekal
KPÚ pro Kraj Vysočina

Polní cesta C5 a dosadby IP6 v k.ú. Myslůvka

HARMONOGRAM PRACÍ

UZLOVÉ BODY

	červenec	srpen	září	říjen	listopad
Polní cesta C5					
Zemní práce					
Vodorovné konstrukce					
Komunikace pozemní					
Ostatní konstrukce a práce, bourání					
Přesun sutě					
Přesun hmot					
Dosadba IP6					
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady					
Rekonstrukce otevřeného příkopu OP2					
Zemní práce					
Vodorovné konstrukce					
Přesun sutě					
Přesun hmot					
Vedlejší rozpočtové a ostatní náklady					

dokončení pokládky křních vrstev do 16.10.2023

dokončení AV do 23.10.2023

zpevnění ploch travním kobercem do 16.11.2023

Předpoklad nabytí účinnosti smouvy

21.7.2023

Lhůta pro dokončení stavebních prací na polní cestě C5

30.10.2023

Lhůta pro dokončení rekonstrukce otevřeného příkopu a výsadby zeleně

16.11.2023

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla

24.11.2023