

Dodatek č. 12 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:
v technických záležitostech oprávněn jednat:
Styčná adresa:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

dále jen „objednatel“

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava
Ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro
Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Mgr. Dana Lišková, ředitelka
Ing. Vladimír Skotnica, xxx
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,
738 01 Frýdek-Místek

xxx

[xxx](#)

z49per3

xxx

xxx

01312774

CZ01312774 - není plátcem DPH

Zhotovitel:

sídlo:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Telefon:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze oddíl C, vložka 164338

osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu koPÚ

osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za geodetické práce

dále jen „zhotovitel“.

Foltánek s.r.o.

Perucká 1, Praha 2, 120 00

Ing. Dalimil Foltánek

Ing. Dalimil Foltánek

xxx

xxx

xxx

8k7p399

xxx

xxx

24662976

CZ24662976

xxx

xxx

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.

Čl. I.

Předmět a důvod dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku č. 12 je úprava termínu plnění dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Termín se posouvá z 31. 7. 2023 na **30. 4. 2024**.
- 1.2. Důvodem změny je skutečnost, že v průběhu projednávání nového uspořádání pozemků přetrvávají komplikace vyžadující navýšení potřebného časového rámce. Obec Těrlicko se měla do 2 měsíců od posledního kontrolního dne rozhodnout, zda v komplexních pozemkových úpravách pokračovat. Vzhledem k prioritám obce se nepodařilo shromáždit potřebné podklady k rozhodnutí obce a starosta obce odložil jednání s problémovými vlastníky na měsíc srpen.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.
- 2.2. Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 31.07.2023

V Praze dne 31.07.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Dalimil Foltánek
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 12 smlouvy o dílo - KoPÚ v katastrálním území Hradiště pod Babí horou

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	99	1 500	148 500	30.10.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	567	1 500	850 500	30.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	55	1 500	82 500	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	162	3 000	486 000	30.10.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	374	4 500	1 683 000	28.2.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	169	4 500	760 500	30.5.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	622	600	373 200	30.10.2018
	Studie odtokových poměrů	ha	0	50	0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	619	600	371 400	31.8.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					4 755 600	31.8.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	619	600	371 400	31.8.2021
3.5.1.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	95	100	9 500	
3.5.1.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	58	100	5 800	
3.5.1.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	4	100	400	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	619	700	433 300	30.4.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					830 400	
3.6.	Mapové dílo	ha	619	400	247 600	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					247 600	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	1000	250	250 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					250 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	4 755 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	830 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	247 600 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	250 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	6 083 600 Kč
DPH 21% v Kč	1 277 556,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	7 361 156,00 Kč

V Ostravě dne 31.07.2023

V Praze dne 31.07.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Elektronicky podepsáno

.....

.....

Mgr. Dana Lišková

Ing. Dalimil Foltánek

ředitelka Krajského pozemkového
úřadu pro moravskoslezský kraj

jednatel společnosti