

Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)
uzavřený mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad
Sázavou
Tel.: +420 724 906 472
E-mail: p.pejchal@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Tomášem Kronesem, předsedou
představenstva
Arnaudem Martinem, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx,
xxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
ID DS: 4indfqd
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 117 825 233/0300
IČO: 261177005
DIČ: CZ26177005 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesta C9 v k.ú. Pikárec“ č. objednatele 705 - 2023 - 520205, č. zhotovitele 231121095, ze dne 23. 6. 2023 (dále jen smlouvy).

Čl. I.

Odůvodnění

Účinnost smlouvy nastala v souladu s čl. XVII, odst.2. smlouvy po zajištění zdroje financování, tj. po odeslání písemného prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které obsahovalo i výzvu k zahájení plnění. Předání staveniště se uskutečnilo dne 27. 7. 2023. Harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu výše uvedené smlouvy, předpokládal zahájení prací od 28. týdne roku 2023 (od 10. 7. 2023). Z důvodu výše popsané změny termínu účinnosti dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení prací.

Čl. II.

Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohu tohoto dodatku.

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 2.8.2023

V Jihlavě dne 2.8.2023

Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
COLAS CZ, a.s.

Za správnost:

.....
Ing. Petr Pejchal
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

