

Č.j. objednatele: **SPU 245417/2023**
UID dokumentu: **spudms00000013731677**
Č.j. zhotovitele: **101 / GAKO / 2023**

Dodatek č.1
ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: **Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: FritzoVA 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ
pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247
E-mail: vysocina.kraj@spucr.cz
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí pobočky Pelhřimov
Tel.: + 420 721 444 167
E-mail: l.rudisar@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou
představenstva,
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva,
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Stavba polních cest HC6 a HC9a a protierozních prvků v k.ú. Proseč-Obořiště“ č.j. objednatele SPU 245417/2023, č.j. zhotovitele 101 / GAKO / 2023 ze dne 21. 6. 2023 (dále jen „smlouva“).

Čl. I.

Odůvodnění

Účinnost smlouvy nastala v souladu s čl. XVII, odst. 2. smlouvy po zajištění zdroje financování, tj. po odeslání písemného prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které obsahovalo i výzvu k zahájení plnění dne 21. 7. 2023. Předání staveniště se uskutečnilo dne 2. 8. 2023. Harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu výše uvedené smlouvy, předpokládal zahájení prací od 27. týdne roku 2023 (od 3. 7. 2023). Z důvodu výše popsané změny termínu účinnosti dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení prací.

Čl. II.

1. Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Dle čl. V., odstavce 4 smlouvy Dílo bude provedeno v následujících lhůtách:
 - c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **15. 10. 2023**

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 4. 8. 2023

V Brně dne 3. 8. 2023

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

xxxxxxxxxxxx

Č.j. objednatele: **SPU 245417/2023**
UID dokumentu: **spudms00000013731677**
Č.j. zhotovitele: **101 / GAKO / 2023**

.....
XXXXXXXXXXXX

Za správnost:

Za správnost:

.....
Ing. Luboš Rudišar
vedoucí Pobočky Pelhřimov

.....
XXXXXXXXXXXX

Stavba polních cest HC6 a HC9a a protierozních prvků v k.ú. Proseč-Obořiště

HARMONOGRAM PRACÍ

UZLOVÉ BODY

	červenec				srpen					září				říjen			listopad			
	27. týden	28. týden	29. týden	30. týden	31. týden	32. týden	33. týden	34. týden	35. týden	36. týden	37. týden	38. týden	39. týden	40. týden	41. týden	42. týden	43. týden	44. týden	45. týden	46. týden
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY																				
DIO																				
Zařízení staveniště																				
vytyčení stavby																				
vytyčení inž. sítí																				
Polní cesta HC6																				
Příprava území - kácení dřevin																				
Odstranění stávajících asfaltových vrstev																				
Odstranění stávajících SD vrstev																				
Zemní práce - výkop na paraplaň																				
Zemní práce - násyp vrstvy SD 32/63																				
Zemní práce - násyp vrstvy SD 0/63																				
Komunikace pozemní																				
Pokládka SD vrstvy 1.																				
Pokládka SD vrstvy 2.																				
Recyklace podkladní vrstvy za studena																				
Pokládka asfaltových vrstev																				
Komunikace pozemní - krajnice																				
Ostatní konstrukce a práce, bourání - odvodnění																				
Přesun sutě																				
Přesun hmot																				
VEGETAČNÍ ÚPRAVY - VYSADBA U CESTY HC6																				
Polní cesta HC9a																				
Příprava území - kácení dřevin																				
Odstranění stávajících asfaltových vrstev																				
Odstranění stávajících SD vrstev																				
Zemní práce - výkop na paraplaň																				
Zemní práce při extr.mont. Pracích - chráničky a žlaby																				
Ostatní konstrukce a práce, bourání - odvodnění																				
Trubní vedení propustek DN km 0,185																				
Vodorovné konstrukce																				
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
Zemní práce - násyp vrstvy SD 32/63																				
Zemní práce - násyp vrstvy SD 0/63																				
Komunikace pozemní																				
Pokládka SD vrstvy 1.																				
Pokládka SD vrstvy 2.																				
Pokládka asfaltových vrstev																				
Komunikace pozemní - krajnice																				
Vodorovné konstrukce																				
Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní																				
Ostatní konstrukce a práce, bourání - odvodnění																				
Přesun sutě																				
Přesun hmot																				
VEGETAČNÍ ÚPRAVY - VYSADBA U CESTY HC9a																				
Protierozní prvky v bloku EHP13																				
Skryvka ornice																				
Přesun hmot																				
ukládání vykopku																				
Rozproštění ornice																				
VEGETAČNÍ ÚPRAVY - VYSADBA U CESTY EHP13																				

dokončení stavebních prací
15.10.2023

dokončení výsadby zeleně
15.11.2023

Termín dokončení stavebních prací
Termín dokončení výsadby zeleně

15.10.2023
15.11.2023