

**Dodatek č.1**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY**

(dále jen „dodatek“)  
uzavřený mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**  
**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  
**Adresa:** Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava  
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ  
pro Kraj Vysočina  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ  
pro Kraj Vysočina  
Tel.: +420 727 957 247  
E-mail: [vysocina.kraj@spucr.cz](mailto:vysocina.kraj@spucr.cz)  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Pejchal, vedoucí pobočky Žďár nad  
Sázavou  
Tel.: +420 724 906 472  
E-mail: [p.pejchal@spucr.cz](mailto:p.pejchal@spucr.cz)  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **PORR a.s.**  
**Sídlo:** Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice  
zastoupený: Ing. Martinem Hamáčkem, MBA, předsedou  
představenstva  
Ing. Antonínem Dáňou, členem představenstva  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxxx, xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx  
xxxxxxxx xxxxxxxx  
Tel./fax: xxxxxxxx / xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx  
ID DS: 5ssfq4h  
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx ; xxxxxxxx  
Tel./fax: xxxxxxxx , xxxxxxxx  
E-mail: xxxxxxxx , xxxxxxxx  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Číslo účtu: 1091107720/5500  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ43005560 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 1006

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesty C24 a C26 s výsadbou doprovodné zeleně v k.ú. Horní Bobrová“ č. objednatele 706 - 2023 - 520205, č. zhotovitele 9/0693A23, ze dne 23. 6. 2023 (dále jen smlouvy).

### Čl. I.

#### Odůvodnění

Účinnost smlouvy nastala v souladu s čl. XVII, odst.2. smlouvy po zajištění zdroje financování, tj. po odeslání písemného prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování, které obsahovalo i výzvu k zahájení plnění. Předání staveniště se uskutečnilo dne 27. 7. 2023. Harmonogram postupu prací, který tvoří přílohu výše uvedené smlouvy, předpokládal zahájení prací od 28. týdne roku 2023 (od 10. 7. 2023). Z důvodu výše popsané změny termínu účinnosti dochází ke změně závazného týdenního harmonogramu postupu prací s ohledem na skutečný termín zahájení prací.

### Čl. II.

Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohu tohoto dodatku.

### Čl. III.

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 4.8.2023

V Jihlavě dne 4.8.2023

**Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.**  
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina  
Státního pozemkového úřadu

xxxxxxx  
xxxxxxx  
PORR a.s. xxxxxxxx

Č.j. objednatele: 706-2023-520205  
Č.j. zhotovitele: 9 - 0693A23

xxxxxxx  
xxxxxxx  
PORR a.s. xxxxxxxx

Za správnost:

.....  
Ing. Petr Pejchal  
Vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou

