

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dne 9. 5. 2023 pod č.j. objednatele 411-2023-520202
a pod č.j. zhotovitele AQS/2023/14/54114

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech, které nemají
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Jana Petříková, vedoucí Pobočky
Havlíčkův Brod
+420 727957247
hbrod.pk@spucr.cz
z49per3
ČNB
3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: AQUASYS spol. s r.o.
Sídlo: Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Zastoupený: Jiří Peřina, jednatel společnosti
tel./fax: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx
ID DS: ms4my27
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
tel./fax: xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxx
bankovní spojení: ČSOB a.s. Žďár nad Sázavou
číslo účtu: 176725996/0300
IČO: 25344447
DIČ: CZ25344447 je plátcem DPH
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C,
vločka 26547.
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 9. 5. 2023 na zhotovení stavby „**Vodní nádrž VN1 v k. ú. Olešenka**“

Čl. I

1. Zhotovitel požádal dne 19. 7. 2023 o změnu termínu uzlového bodu *Osazení zábradlí SO - 03*. Důvodem žádosti o posun termínu je návaznost jednotlivých etap stavebních prací a technologických postupů.

Čl. II

1. Tímto dodatkem se mění termín uzlového bodu v **Čl. V.** Doba plnění, **odst. 5.** smlouvy o dílo takto:

Původní znění Čl. V., odst. 5

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Osazení zábradlí SO – 03 – termín plnění do12. 9. 2023

Nové znění Čl. V., odst. 5

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Osazení zábradlí SO – 03 – termín plnění do30. 10. 2023

Čl. IV

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Nedílnou součástí smlouvy tvoří tato příloha - závazný týdenní harmonogram postupu prací.
4. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáno v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 2. 8. 2023

Za objednatele:

.....
Mgr. Silvie Haverlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

V Žďáru nad Sázavou dne 27. 7. 2023

Za zhotovitele:

.....
Jiří Peřina
Jednatel společnosti
AQUASYS spol. s r.o.

Za správnost: Jana Ďásková

Harmonogram stavby "VN1 v k.ú. Olešenka"

Popis	Rok		2023																						
	Měsíc		červenec				srpen					září				říjen				listopad					
	Týden		27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
	Začátek	Konec																							
VN1 v k.ú. Olešenka																									
SO-01 Vodní nádrž																									
SO-02 Zemní nehomogenní hráz																									
SO-03 Spodní výpust																									
SO-04 Bezpečnostní přeliv																									
Vedlejší a ostatní náklady																									

1. UB - převedení vody potrubím - SO - 03 (22.7.2023)

2. UB - zahájení rozprostírání onice - SO - 01 (1.8.2023)

3. UB - osazení zábradlí - SO - 03 (30.10.2023)