

Dodatek č. 4

ke Smlouvě o dílo ze dne 14. 1. 2015

Smluvní strany:

Objednatel č. 1: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Adresa: nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník
XXXXX, referent KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky

Adresa: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

V smluvních záležitostech oprávněn jednat: Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,
360 06 Karlovy Vary

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Z h o t o v i t e l: AREA G.K. spol. s r.o., reprezentant společného závazku dodavatelů PROJEKCE&AREA

Adresa: U Elektry 650, 198 00 Praha 9

Zastoupený: XXXXX, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXX

V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX

Bankovní spojení: XXXXX

Číslo účtu: XXXXX

IČ/DIČ: 25094459/CZ25094459

(dále jen „zhotovitel“)

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 49143.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Hořovičky, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to z důvodu podání žaloby na Rozhodnutí o vlastnictví SPU 149007/2018/Róm ze dne 12. 4. 2018. V souladu s §8a odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. pobočka Rakovník rozhodla o zařazení pozemků KN 366/8 a KN 1826/1 mezi pozemky neřešené. Smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1) **Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo KoPÚ Hořovičky se upravuje následovně.**

1.6. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou

Mění se celkový počet MJ tj. **9** a navyšuje se o 6 MJ na skutečný počet MJ, tj. **15**. V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **18.000,- Kč bez DPH** (9 MJ x 2000,00 Kč/MJ) se navyšuje o cenu **12.000,- Kč** na novou celkovou cenu **30.000,- Kč bez DPH** (15 MJ x 2000,00 Kč/MJ).

Cena za etapu 1. 6. se doplňuje z původní částky **18.000,- Kč bez DPH a nahrazuje se celkovou cenou novou na 30.000,- Kč bez DPH.**

Termín ukončení je stanoven na 30. 9. 2018.

Odůvodnění:

V rámci zpracování výše uvedených komplexních pozemkových úprav Pobočka Rakovník vydala v souladu s § 8a odst. 2 zákona č. 139/2002 Sb. Rozhodnutí o určení duplicitního vlastnictví, které bylo v obvodu pozemkových úprav evidováno na listu vlastnictví LV č. 352. Proti tomuto rozhodnutí byla podána žaloba. Dotčené pozemky na základě § 8a odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. pobočka Rakovník zařadila mezi pozemky neřešené.

- **Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.**
- **Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.**
- **Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.**

V Praze dne 14. 8. 2018

Z a o b j e d n a t e l e č. 1:

V Karlových Varech dne 14. 8. 2018

Z a o b j e d n a t e l e č. 2:

.....
Ing. Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj

.....
BC. Lukáš Hnízdl
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 14. 8. 2018

Z a z h o t o v i t e l e:

.....
XXXXX
Reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
PROJEKCE & AREA G.K.

Přílohy:

1. Příloha č.1 k Sod KoPÚ Hořovičky

Příloha č. 1 - Příloha k SoD - KoPÚ – rekonstrukce přidělů v k. ú. Hořovičky, okr. Rakovník

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	720	100	72 000	31.1.2017
1.2.	Dohledání a ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	bod	10	300	3 000	31.7.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace a signalizace ochrannou tyčí	bod	10	1 000	10 000	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb mimo trvalé a lesní porosty	ha	482	490	236 180	31.1.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v trvalých porostech (mimo lesní porosty)	ha	45	490	22 050	31.1.2016
	Polohopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ včetně liniových staveb v lesních porostech	ha	185	500	92 500	31.1.2016
1.4.	Geometrické a polohové určení obvodů KoPÚ - vyšetření obvodů upravovaného území vč. ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou dle § 91 vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	252	900	226 800	31.10.2016
1.5.	Stabilizace kat. hranice kamennou značkou	ks	8	1 500	12 000	31.10.2016
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zák., včetně stabilizace plastovou značkou	100 bm	9	2 000	18 000	31.10.2016
		100 bm	6	2 000	12 000	30.9.2018
1.6.1.	geometrický plán pro opravu GPU, včetně potřebné stabilizace, souhlasné prohlášení	100bm	11	2 500	27 500	31.10.2016
1.7.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	720	330	237 600	30.9.2016
1.8.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	720	130	93 600	31.5.2017
Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč						1 063 230
2.	Návrhové práce					
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč.vyjádření RDK a orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	720	180	129 600	31.1.2018
2.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ mimo trvalých a lesních porostů	ha	88	300	26 400	31.1.2018
	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a lesních porostech	ha	2	300	600	31.1.2018
2.3.	Potřebné podélné a příčné profily prvků PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, včetně geol. průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část PSZ	100 bm	213	100	21 300	31.1.2018
2.4.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	720	538	387 360	15. 11. 2018
2.5.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KoPÚ	ks	4	3 000	12 000	do 1 měsíce od zápisu do KN
Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč						577 260
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla					

3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KoPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	100 bm	600	115	69 000	do 12 měsíců od zápisu do KN
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	720	130	93 600	do 3 měsíců od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč						162 600

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH v Kč	1 063 230 Kč
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.5.) bez DPH v Kč	577 260 Kč
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH v Kč	162 600 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 803 090 Kč
DPH 21% v Kč	378 649 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 181 739 Kč

V Praze dne 14. 8. 2018

V Praze dne 14. 8. 2018

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Jiří Veselý
 ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a
 hlavní město Praha

.....
 XXXXX
 reprezentant společného plnění závazku dodavatelů
 PROJEKCE & AREA G.K.

V Karlových Varech dne 14. 8. 2018

Za objednatele č. 2:

.....
 Bc. Lukáš Hnízdil
 ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary