

**DODATEK č. 1  
ke Smlouvě o Dílo č. 337-2023-514204**

uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

**Pobočka Rychnov nad Kněžnou**

Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Mgr. Alena Rufferová

vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová

v technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová

Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 602 155 177

E-mail: a.rufferova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Jméno: Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.**

Sídlo: Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

Zastoupený: Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Jakoubek

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ:



gv6y8j4

MONETA Money Bank, a.s.

341302664/0600

64255611/CZ64255611

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C vložka 8321**

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 337-2023-514204 „Aktualizace PD – Polní cesta C2 v k.ú. Kačerov u Zdobnice“ ze dne 4.4.2023 (dále jen „dodatek“).

## Čl. I

### Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Účelem tohoto dodatku je posun termínu předání díla v čl. III, bodu 3.1.1. smlouvy o dílo č. 337-2023-514204 z 31. 8. 2023 na **16.11.2023**.

Důvodem posunu je nesouhlas Národního památkového ústavu, ú.o.p. Josefov s navrženým řešením dle schváleného návrhu KoPÚ Kačerov u Zdobnice. NPÚ, ú.o.p. požaduje přepracovat návrh krytu vozovky z asfaltobetonu na penetrační makadam. Upravená PD musí být následně předložena k opětovnému vyjádření.

Podrobnosti jsou uvedeny v zápise z kontrolního dne konaného 28.8.2023.

## Čl. II

### Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 337-2023-514204 ze dne 4.4.2023.
- 2.2 Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4 Smluvní strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.5 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Rychnově n. Kn dne 29.08.2023

V Rychnově n.Kn. dne 29.08.2023

.....  
**Objednatel**  
**Mgr. Alena Rufferová**  
**vedoucí Pobočky Rychnov n. Kn.**

.....  
**Zhotovitel**  
**Ing. Jaroslav Jakoubek**  
**jednatel společnosti**