

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

(dále jen „smlouva“)

**Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95
a část HC16 v k.ú. Kvasice**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Pobočka Kroměříž

Adresa: Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž

Zastoupený:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat:

Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí
pobočky Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky
Kroměříž

Tel. / E-mail:

+420 725 970 656 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

Ing. Petr Šošolík

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Rovina stavební a.s.

Sídlo:

Kroměřížská 134, 768 24 Hulín

Zastoupený:

Ing. Cesar Baron, místopředseda představenstva

Vladimír Rudý, člen představenstva

Tel.:

x x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x x

ID DS:

9d2gukt



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

V technických záležitostech oprávněn jednat: x x x x x x x x x
Tel.: x x x x x x x x x
E-mail: x x x x x x x x x
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 217769443/0300
IČO: 45193096
DIČ: CZ45193096 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6318.

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 27. 4. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci stavby Záchytný příkop PR1, interakční prvky IP42 a IP43, polní cesty DC68, HC95 a část HC16 v k.ú. Kvasice (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1.
2. V průběhu realizace díla se vyskytly okolnosti, které objednatel ani zhotovitel nemohli předvídat – byla zjištěna nedostatečná hloubka uložení VTL plynovodu než bylo původně uvedeno v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu bylo nutné zastavit stavební práce a před jejich pokračováním upravit projektovou dokumentaci stavby. V návaznosti na tuto skutečnost zhotovitel požádal o změnu termínů plnění díla. Pobočka Kroměříž se změnami termínů vyslovila souhlas.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 27. 4. 2023.

I.

Text Čl. V Doba plnění bod 1. se upravuje a nově tento text zní:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 31. 10. 2023.
(původní termín plnění do: 30. 9. 2023)

Text Čl. V Doba plnění bod 4. se upravuje v části c) a d) a nově tento text zní:

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - c. Termín dokončení stavebních prací: 15. 10. 2023
(původní termín: 15. 9. 2023)
 - d. Termín předání a převzetí díla: 31. 10. 2023
(původní termín: 30. 9. 2023)

Text Čl. V Doba plnění bod 5. se upravuje a nově tento text zní:

1. uzlový bod - Ukončení záchytného příkopu - termín plnění do: 30. 9. 2023
(původní termín plnění do: 31. 8. 2023)
2. uzlový bod - Ukončení polní cesty HC95 - termín plnění do: 30. 9. 2023
(původní termín plnění do: 31. 8. 2023)

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 27. 4. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Ve Zlíně dne 30. 8. 2023

V Hulíně dne 30. 8. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Rovina stavební a.s.
Ing. Cesar Baron, Vladimír Rudý
místopředseda a člen představenstva

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík