

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

(dále jen „smlouva“)

Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

Pobočka: Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu
příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín

+420 727 956 372 / +420 727 956 462

r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

a

Zhotovitel:

Stavby rybníků s.r.o.

Sídlo:

Zastoupený:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

uejhqmm

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká spořitelna a.s.

3471417359/0800

02951746

CZ02951746, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 225278.

(dále jen „**zhotovitel**“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 4. 4. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci stavby Vodohospodářská opatření v k.ú. Bělov (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel stavby požádal o změnu termínu uzlového bodu. Původně stanovený termín uzlového bodu č. 2 kompletní dokončení stavebního objektu SO 02 Polní cesta DC 26 nemohl být dodržen z důvodu komplikací spojených s klimatickými podmínkami vzniklými při výstavbě polní cesty. Pobočka Zlín se změnou termínu vyslovila souhlas. Termín 3. uzlového bodu je beze změny.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2023.

I.

Text Čl. V Doba plnění bod 5. se upravuje v části týkající se uzlového bodu 2 a nově tato část zní:

Uzlový bod č. 2 - termín plnění 30. 9. 2023 – kompletní dokončení stavebního objektu:

SO 02 Polní cesta DC 26

(původní termín plnění do: 31. 8. 2023)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 4. 4. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 29. 8. 2023

Ve Vlašimi dne 29. 8. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Stavby rybníků s.r.o.
Ing. Martin Suchopar
jednatel