

Č.j. objednatele: 769-2023-521101

Č.j. zhotovitele: 470-2023

UID: spudms00000013922634

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Polní cesta HC6 a HC11a s IP68 v k. ú. Újezd u Uničova

Smluvní strany

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj

Adresa: Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M. ředitel KPÚ
pro Olomoucký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky
Olomouc
Ing. Michal Malý, odborný rada, Pobočka
Olomouc

Tel.: +420 727 957 262 / +420 724 736 356
E-mail: olomouc.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

SPH stavby s.r.o.

Sídlo: Průmyslová 1414
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
zastoupený: Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo
Ing. arch. Petr Horáček, jednatel
tel./fax: +420 xxxxx
e-mail: xxxxx
ID DS: cd4rhxq
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxx, vedoucí výroby
tel./fax: +420 xxxxx
e-mail: xxxxx
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
číslo účtu: 27-3948420257/0100
IČO: 26230470
DIČ: CZ26230470 je/není plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo.

ČI.I Předmět dodatku

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, jejichž potřeba byla zjištěna v průběhu realizace stavby s názvem „**Polní cesta HC6 a HC11a s IP68 v k. ú. Újezd u Uničova.**“

Jedná se o následující změny **termínů uvedených** v ustanovení **článku V. Doba plnění, bodu 4 a 5:**

4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:

c. Termín dokončení stavebních prací:	původní termín	20. 10. 2023
	nový termín	20. 11. 2023

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Připravenost na pokládku konstrukčních vrstev polních cest: zemní práce a stabilizace podloží – lhůta pro plnění do:

původní termín - 42 od nabytí účinnosti smlouvy	04. 09. 2023
nový termín	30. 09. 2023

Pokládka konstrukčních vrstev polních cest: šterkodrť ŠDA 0–32, šterkodrť ŠDA 0–63 - lhůta pro plnění do:

původní termín - 87 od nabytí účinnosti smlouvy	19. 10. 2023
nový termín	23. 10. 2023

Odůvodnění:

Smlouva o dílo nabyla účinnosti v souladu s čl. XVII, bodu 2 dne 25. 7. 2023, kdy bylo zhotoviteli doručeno písemné prohlášení objednatele o zajištění zdroje financování.

Vzhledem k této skutečnosti došlo k předání staveniště a následně zahájení stavebních prací téměř o měsíc později, než byl původní předpoklad smluvních stran. Zhotovitel měl v době uzavření smlouvy o dílo smluvně zajištěnou realizaci vápenné stabilizace a živičných vrstev pomocí poddodavatelů. Tyto smluvní vztahy pozbyly platnosti z důvodu posunu harmonogramu prací a v nově požadovaném termínu splňující lhůty uzlových bodů již poddodavatelé nemají volnou kapacitu.

Podrobně jsou termíny uvedeny v časovém harmonogramu, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Vzhledem k výše uvedenému bylo nutné upravit termíny plnění stavebních prací.

ČI.II Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. sml. objednatele: 769-2023-521101, č. sml. zhotovitele 470-2023 uzavřená dne 29. 6. 2023, nemění.
2. Harmonogram postupu prací je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své kvalifikované elektronické podpisy.

V Olomouci 4. 9. 2023

V Bystřici nad Pernštejnem 4. 9. 2023

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. Radek Pospíšil
jednatel SPH stavby s.r.o.

objednatel

zhotovitel

ČASOVÝ HARMONOGRAM



**Stavíme na
pevných základech**

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz

Název stavby: Polní cesta HC6 a HC11a s IP68 v k.ú. Újezd u Uničova

Rok		2023																							
Měsíc		Srpen				Září				Říjen				Listopad				Prosinec							
Týden		31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52		
	Uzlové (kontrolní) dny stavby								30.09.2023	dokončení pláně a stabilizace podloží				23.10.2023	dokončení podkladních vrstev										
20230500	Polní cesta HC6 a HC11a s IP68 v k.ú. Újezd u Uničova																								
SO 302	Polní cesta HC6																								
1	Zemní práce (76 dní)																								
2	Zakládání (21 dní)																								
4	Vodorovné konstrukce (28 dní)																								
5	Komunikace pozemní (63 dní)																								
8	Trubní vedení (28 dní)																								
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání (50 dní)																								
997	Přesun sutě (28 dní)																								
998	Přesun hmot (85 dní)																								
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (99 dní)																								
SO 303	Polní cesta HC11a																								
1	Zemní práce (76 dní)																								
2	Zakládání (14 dní)																								
5	Komunikace pozemní (70 dní)																								
998	Přesun hmot (84 dní)																								
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady (99 dní)																								
SO 303-Výsadba 1	Rok výsadby																								
1	Výsadby (36 dní)																								

zahájení stavby: 14.8.2023

dokončení stavebních prací a výsadby zeleně: 20.11.2023



Přípravenost na pokládku konstrukčních vrstev polních cest:
Pokládka konstrukčních vrstev polních cest:

30.09.2023
23.10.2023

30.08.2023