

SMLOUVA O DÍLO - Dodatek č. 2

na vypracování projektových dokumentací pro realizaci společných zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1: **Česká republika - Státní pozemkový úřad**
se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov

Sídlo: **Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**
Kydlínovská 245, 503 01 Hradec Králové
Zastoupen: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ pro Královéhradecký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

Adresa při doručování: Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Pobočka Jičín Havlíčkova 56, 506 01 Jičín

V technických záležitostech oprávněn jednat:
Ing. Jaromír Krejčí vedoucí Pobočky Jičín
Tel.: + 420 721 945 298
e-mail: Jicin.pk@spucr.cz

Tel.: Ing. Radek Mach
+420 604 567 929
e-mail: r.mach@spucr.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)
ID DS: z49per3

(dále jen „objednatel č. 1“)

a

Objednatel č. 2: **Česká republika - Ředitelství silnic a dálnic ČR**, státní
příspěvková organizace
Sídlo: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle
V zastoupení: Ředitelství silnic a dálnic České republiky, Správa Hradec Králové
Zastoupen: Ing. Markem Novotným, ředitelem ŘSD ČR, Správa Hradec Králové

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marek Novotný
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Adresa při doručování: ŘSD ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401,
503 41 Hradec Králové

V technických záležitostech oprávněn jednat: Bc. Luděk Zedník

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 20001-15937031/0710

IČO: 65993390

DIČ: CZ6599330

(dále jen „objednatel č. 2“)

a

Zhotovitelem: HYDROPROGRESS, s.r.o.

Sídlo: Sevastopolská 6, 625 00 Brno

Zastoupen: Martinem Pavlíkem, jednatelem a
Ing. Markem Viskotem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marek Viskot

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Marek Viskot

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 8926442001/5500

IČO: 04449461

DIČ: CZ04449461

ID DS: pws9q34

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C vložka 89961

(dále jen jako „zhotovitel“)

K veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „**PD a AD pro realizaci společných zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky**“.

Čl. I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. objednatele: č. smlouvy objednatele č. 1: 381-2022-514101, č. smlouvy objednatele č. 2: 37100-m-130/22 a č. smlouvy zhotovitele: 25/2022, týkající se zajištění vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebních povolení a pro provádění staveb (dále jen „projektová dokumentace“) včetně provedení podrobného geotechnického průzkumu v rozsahu nezbytném pro realizaci staveb uvedených v Čl. I, bodě 1.1. smlouvy o dílo.

Změna termínů plnění:

V rámci veřejné zakázky na vypracování projektových dokumentací pro realizaci společných zařízení z důvodu stavby Obchvatu Nové Paky se posouvá v Čl. III – Termín plnění – v bodě 3.1.1. - Termín předání Díla vyhotovení projektové dokumentace:

a) Projektové dokumentace ze dne 31.8.2023 na den 20.11.2023

b) Stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci) ze dne 20.11.2023 na den 28.2.2024

Odůvodnění dodatku:

Důvodem je nemožnost provést zaměření a rekognoskaci terénu v rámci polní cesty C7V a tím dokončit zpracování dokumentace napojení cest C7V a C37, neboť na těchto místech byly hromady zeminy nebo zde probíhaly zemní práce.

Teprve nedávno byla ze strany stavebníka Obchvatu Nové Paky podána zpráva, že zemina v trase plánované polní cesty V7C a napojení na cestu C37 je konečně odstraněna. Zhotovitel tak může toto území geodeticky zaměřit a následně doprojektovat a získat k oběma cestám všechna stanoviska, což nelze zajistit v nyní dohodnutém smluvním termínu.

Čl. II. Závěrečné ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednavatele č.1

V Hradci Králové dne 25.08.2023

Za zhotovitele

V Brně dne 24.08.2023

.....
Ing. Petr Lázňovský
ředitel
Krajského pozemkového úřadu
pro Královéhradecký kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Marek Viskot
jednatel
HYDROPROGRESS, s.r.o.

Za objednavatele č. 2

V Hradci Králové dne 06.09.2023

.....
Ing. Marek Novotný
Ředitel
ŘSD ČR Správa Hradec Králové