

DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupený: Mgr. Alenou Rufferovou, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: *Mgr. Alena Rufferová*, vedoucí pobočky, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou
V technických záležitostech oprávněn jednat: *Ing. Miroslava Vithová, KPÚ pro Královéhradecký kraj, Pobočka Rychnov nad Kněžnou*
Adresa: Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel. +420 602 155 177
E-mail: Rychnov.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sdružení :	
Reprezentant sdružení	GROMA PLAN s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Zastoupen:	Pavlem Vostrackým - jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Pavel Vostracký
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	ekc85xd
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	27-4501350277/0100
IČO:	25233025

DIČ:	CZ25233025
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni, oddíl C, vložka 1950
2. účastník sdružení	POZEMKOVÉ ÚPRAVY K+V s.r.o.
Sídlo:	Plachého 40, 301 00 Plzeň
Telefon:	
E-mail :	
IČO:	29099323
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajský soud v Plzni oddíl C, vložka 24674
3. účastník sdružení	Ing. Aleš Kubát
Sídlo:	Slatiňany,
Telefon:	
E-mail :	
IČO:	60103507
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	
Osoba odpovědná za geodetické práce	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na základě výsledku zadávacího řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“):

čl. I.

Důvody uzavření dodatku

- 1.1. Dodatek se uzavírá na základě žádosti zhotovitele ze dne 8.9.2023 č.j.: SPU 352682/2023 o prodloužení termínu plnění etapy díla 3.6. Mapové dílo. Na základě výzvy zhotovitele ze dne 14.6.2023 byl termín plnění výše jmenovaného celku stanoven na 14.9.2023. V průběhu zpracování DKM požádali o zápis geometrického plánu vlastníci nemovitostí, kteří byli vyzváni k vyřešení nesouladů hranic staveb. V zájmu zpracování kvalitní mapy jim byl zápis GP povolen, ale vyplynula z této situace potřeba přepracování DKM v souladu s aktuálním VFK. Objednatel vyhodnotil žádost i její odůvodnění o prodloužení termínu plnění pro výše jmenovaný dílčí fakturační celek za opodstatněný, a to proto, že časovou prodlevu ve zhotovení DKM způsobilo zeména čekání na zápis uvedených GP do KN a s tím spojená aktualizace VFK, a proto souhlasí s prodloužením termínu plnění na 14.10.2023.
- 1.2. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb. jde o nepodstatnou změnu závazku dle § 222 odst. 6. Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

**čl. II.
Předmět dodatku**

Tímto dodatkem se mění termín plnění takto:

Fakturační celek / dílčí část		Termín dle SoD a dodatků k SoD 1-3	Termín dle dodatku č. 4
3.6	Mapové dílo	do 3 měsíců od výzvy objednatele (výzva : 14.6.2023 termín plnění : 14.9.2023)	14.10.2023

**čl. III.
Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo a termíny se tímto dodatkem nemění.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 12.9.2023

V Plzni dne 11.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Mgr. Alena Rufferová
vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
Státní pozemkový úřad

Pavel Vostracký
jednatel GROMA PLAN s.r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo - KoPÚZáměl

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	1 000	25 000	31.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 500	35 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	340	1 000	340 000	31.9.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	60	1 100	66 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	41	2 000	82 000	31.9.2019
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	178	2 200	391 600	30.6.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200	0	30.6.2020
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	19	2 500	47 500	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	400	300	120 000	31.8.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	401	500	200 500	31.5.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 307 600	31.5.2021
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	401	1 000	401 000	31.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	800	32 800	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	29	500	14 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	1	1 000	1 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	401	900	360 900	31.10.2022
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					870 200	
3.6.	Mapové dílo	ha	401	400	160 400	14.10.2023
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					160 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 307 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	870 200 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	160 400 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 338 200 Kč
DPH 21% v Kč	491 022 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 829 222 Kč

V Rychnově nad Kněžnou dne 12.9.2023

V Plzni dne 11.9.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Mgr. Alena Rufferová
 vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou
 Státní pozemkový úřad

.....
 Pavel Vostracký
 jednatel GROMAPLAN s.r.o.