

Číslo smlouvy objednatele: 27/2018-537100  
Číslo smlouvy zhotovitele: 39/18

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo  
na KoPÚ v k. ú. K o n d r a c**

uzavřený  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

zastoupený: ředitelem KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní  
město Praha

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ondřej Tůma, vedoucí Pobočky Benešov  
Adresa: Žižkova 360, 256 01 Benešov

Tel.: XXXXX  
E-mail: o.tuma@spucr.cz  
ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPLAN, spol. s.r.o.,

sídlo: Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4  
zastoupený: jednatelem Ing. Petrem Kubů a Janou Švábovou  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů  
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXX, XXXXX  
Tel.: XXXXX / XXXXX  
E-mail: XXXXX  
ID DS: pb5jxk5  
Bankovní spojení: ČSOB Praha 4  
Číslo účtu: 31405/0300  
IČ: 48110141  
DIČ: CZ 48110141  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Úřad městské části Praha 4

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě  
o dílo:**

## Čl. I.

### Předmět a důvod dodatku

1. Mění se termíny dokončení níže uvedených etap KoPÚ v k. ú. Kondrac:

Etapa 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. – do **31. 5. 2020** (původně 28. 2. 2020)

Etapa 3.4.5. Dokumentace k Soupisu nároků vlastníků pozemků – do **30. 7. 2020** (původně 30. 4. 2020)

2. Změna průběhu katastrální hranice na základě požadavku obce

Počet MJ	cena za MJ (bez DPH)	vícepráce	celkem
8	2 500,-Kč	20 000,-Kč bez DPH	24 200,-Kč včetně DPH

Odůvodnění dodatku:

Důvodem pro změnu termínů dokončení shora uvedených dílčích etap KoPÚ je nutné opakované šetření obvodu hranic a změna obvodu pozemkové úpravy na základě požadavků vlastníků pozemků a změna katastrální hranice v k.ú. Kondrac dle požadavku obce.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy si ponechá objednatel a dva stejnopisy zhotovitel.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 2. 3. 2020

**Za objednatele:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

**Za zhotovitele:**

.....  
Ing. Petr Kubů  
jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.,