

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. 1160/2021-541101

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Smlouva**“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Liberecký kraj, na adrese U Nisy 745/6a, 460 01 Liberec

Zastoupená: Ing. Bohuslavem Kabátkem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Bohuslavem Kabátkem, ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Marta Srnková, vedoucí Pobočky Česká Lípa, Dubická 2362, 47001 Česká Lípa

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 725 548 187

E-mail: m.srnkova@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„**Objednatel**“)

a

(2) GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Pod Anenskou 245, 26101 Příbram IV, IČO: 61682764, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 37161

Zastoupená: Ing. Vladimírem Luksem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Vladimír Luks

V technických záležitostech zastoupená: XXXXXX

Kontaktní údaje:

Tel.: XXXXXX

E-mail: XXXXXX

ID datové schránky: eep75pz

Bankovní spojení: Moneta Bank a.s.

Číslo účtu: 237001749/0600

DIČ: CZ61682764

(„**Zhotovitel**“)

které uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. j. 1160/2021-541101

Čl. I

Předmět a účel dodatku

Při zpracování návrhu KoPÚ Luhov u Mimoně byly vystaveny soupisy nároků jednotlivých vlastníků. Ve lhůtě pro podání námitek byla podána námitka vlastníků na listu vlastnictví č. 191, kteří neudělili souhlas s řešením jejich pozemku v obvodu KoPÚ z důvodu uvedeném v § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb. Z tohoto důvodu je nutné svolat dodatečné zjišťování hranic, pozemek bude nutné zaměřit, provést šetření hranic za přítomnosti všech vlastníků sousedních pozemků a komise, zrušit poznámku v KN, pozemek vyjmout z obvodu KoPÚ a vykonat další úkony s tím spojené.

Tím se doplňuje 6. 2 Hlavní celek „Přípravné práce“ o následujících dílčí část:

6.2.4 a) Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce

Počet měrných jednotek se stanovuje na 4 MJ.

Cena za 1 MJ se stanovuje na částku 3 200,00.

Celková částka za položku 6.2.4 a) činí **12 800,00 Kč** bez DPH.

Termín odevzdání dílčí části se stanovuje na **31. 10. 2023**.

Uvedená změna závazku ze smlouvy je změnou vyhrazenou dle článku č. 17 odst. 6 smlouvy o dílo.

Na základě výše uvedeného se mění termíny odevzdání navazujících dílčích částí následovně:

6.3 Hlavní celek 2 „Návrhové práce“

6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

termín odevzdání se mění z 30.11. 2023 na nový termín **31. 5. 2024**.

6.3.1 i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy

termín odevzdání se mění z 30.11. 2023 na nový termín **31. 5. 2024**.

6.3.1 i) b) DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl.

6.3.1 i) b) Smlouvy

6.3.1 i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy

termín odevzdání se mění z 30.11. 2023 na nový termín **31. 5. 2024**.

6.3.1 i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy

termín odevzdání se mění z 30.11. 2023 na nový termín **31. 5. 2024**.

6.3.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

termín odevzdání se mění z 1. 7. 2024 na nový termín **28. 2. 2025**.

Uvedené změny termínů jsou změnami dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Čl. II

Cena za provedení díla

Cena za provedení díla se tímto dodatkem upravuje následovně:

Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH	1 272 900,00 Kč
Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH	1 199 200,56 Kč
Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	174 199,44 Kč
Celková cena díla bez DPH	2 646 300,00 Kč
DPH 21 %	555 723,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	3 202 023,00 Kč

Čl. III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní části smlouvy o dílo č. j. 1160/2019-541101 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Dodatek bude podepsán elektronicky.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 je položkový výkaz činností.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek č. 3 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek č. 3 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Liberci dne: 18. 9. 2023

V Příbrami dne: 18. 9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Bohuslav Kabátek
ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Ing. Vladimír Luks
jednatel společnosti
GEDETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha č. 1 k dodatku č. 3 – Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Luhov u Mimoně

	Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	30	1 000,00	30 000,00	31.3.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 990,00	39 900,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	378	600,00	226 800,00	31.3.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	58	800,00	46 400,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	210	2 100,00	441 000,00	31.10.2022
6.2.4 a)	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	4	3 200,00	12 800,00	31.10.2023
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	84	2 350,00	197 400,00	31.10.2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů	100 bm	17	1 000,00	17 000,00	31.10.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	436	300,00	130 800,00	31.10.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	436	300,00	130 800,00	30.4.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					1 272 900,00	xxxxx
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	430	1 200,00	516 000,00	31. 5. 2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	100	500,00	50 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	60	1 000,00	60 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	60	1 000,00	60 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	1	50 000,56	50 000,56	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	8 300	8 300,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	4 700	4 700,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 700	1 700,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	436	800	348 800,00	28. 2. 2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	30	2 000	60 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	5 500	5 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	3 100	3 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 100	1 100,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele

„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					1 199 200,56	xxxxx
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	436	399,54	174 199,44	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					174 199,44	xxxxx
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					1 272 900,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					1 199 200,56	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					174 199,44	
Celková cena bez DPH v Kč					2 646 300,00	
DPH 21% v Kč					555 723,00	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					3 202 023,00	

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Liberec

Datum: 18. 9. 2023

GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.

Místo: Příbram

Datum: 18. 9. 2023

Jméno: Ing. Bohuslav Kabátek

Funkce: ředitel KPÚ pro Liberecký kraj

Jméno: Ing. Vladimír Luks

Funkce: jednatel

