

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO) – DODATEK č.1

(dále jen „dodatek“)  
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj**

**Adresa:** Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

**Pobočka Rychnov nad Kněžnou**

**Adresa:** Jiráskova 1320, 516 01 Rychnov nad Kněžnou

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh je oprávněn jednat: Mgr. Alena Rufferová, vedoucí Pobočky Rychnov nad Kněžnou

Tel.: +420 727 937 172, +420 602 155 177

E-mail: [kralovehradecky.kraj@spucr.cz](mailto:kralovehradecky.kraj@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

Jméno: **elitbau s.r.o.**

Sídlo: **Dřevařská 855/12, 602 00 Brno**

zastoupený: Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem společnosti

tel./fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: 526aih



v technických záležitostech je oprávněn jednat: Ing. Jiří Křenovský  
tel./fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4086702/0800  
IČO: 25571273  
DIČ: CZ25571273 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 34408 (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.4.2023, č.j. objednatele 372-2023-514101.

Název díla: **Velkolhotský rybník, k.ú. Lhoty u Potštejna**

### **Čl. I Předmět a účel dodatku**

1. Předmětem dodatku je prodloužení doby plnění. dle Čl. V výše uvedené smlouvy o dílo.
2. Po dřívějším ubourání stěn a dna stávajícího sdruženého objektu bylo na kontrolním dnu konaném dne 11.9.2023 konstatováno, že stávající stav sdruženého objektu je výrazně horší, než se při přípravě projektové dokumentace předpokládalo. Kamenná nadezdívka je rozpukaná mrazem a vykazuje netěsnost. Kamenný obklad stěn uvnitř objektu je odtržen od betonové konstrukce a opět vykazuje netěsnost. Kamenná dlažba ve dně a betonová konstrukce dna sdruženého objektu je popraskaná, a tudíž netěsná. Zjištěný stav neumožňuje bezproblémové (těsnící) napojení nové a staré části konstrukce a nezaručuje dlouhodobé plnění své funkce. Při postupu v souladu se stávající projektovou dokumentací a smlouvou o dílo není možné zaručit bezproblémovou funkčnost nádrže. Navrhuje se odstranění celého stávajícího sdruženého objektu a jeho nahrazení novým objektem dle návrhu projektanta. V současné době se aktualizuje původní projektové dokumentace č. 061 30/19 vyhotovená firmou Agroprojekce.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na úpravě termínu doby plnění díla dle Čl. V smlouvy o dílo.  
Původní termíny:  
Dílo dokončeno nejpozději do 25.09.2023  
Termín dokončení stavebních prací: do 20.09.2023  
Termín dokončení výsadby zeleně: do 25.09.2023  
Nově budou jednotlivé termíny stanoveny takto:  
Dílo dokončeno nejpozději do 20.11.2023  
Termín dokončení stavebních prací: do 20.11.2023  
Termín dokončení výsadby zeleně: do 20.11.2023
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 1 zůstávají beze změny

## **Čl. II Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Hradci Králové dne 20.09.2023

V Brně dne 20.09.2023

.....

### **objednatel**

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj  
Státního pozemkového úřadu

v z. Ing. Jolana Miškářová

.....

### **zhotovitel**

Ing. Jiří Křenovský  
jednatel společnosti elitbau s.r.o.