

## DODATEK č. 1

### SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

#### Polní cesty C1 a C2 v lokalitě Větrník v k.ú. Pozlovice

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

##### Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

##### Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

Realizující pobočka: Zlín

Adresa: Zarámí 88, 760 1 Zlín

zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech, které nemají dopad  
příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

Osoba administrující veřejnou zakázku:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu

Ing. Roman Hák, vedoucí pobočky Zlín

Ing. Jiří Gášek, odborný rada pobočky Zlín

+420 727 956 372 / +420 727 956 462

r.hak@spucr.cz / j.gasek@spucr.cz

Lada Košutová

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DPH

**a**

#### Zhotovitel:

##### FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení:

číslo účtu:

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2144.

(dále jen „zhotovitel“)

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

j8pd5dg

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,  
a.s.

2102043465/2700

Komerční banka a.s. Brno - město

250048-621/0100

253 17 628

CZ25317628 (je plátcem DPH)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi shora uvedenými smluvními stranami byla dne 29. 6. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Polní cesty C1 a C2 v lokalitě Větrník v k.ú. Pozlovice“, jejímž předmětem je zhotovení této stavby. Smlouva nabyla účinnosti dne 24. 7. 2023 poté, kdy byla zhotoviteli ze strany objednatele zaslána výzva k zahájení plnění spolu s prohlášením o zajištění zdroje financování.
2. Zhotovitel po nabytí účinnosti smlouvy zahájil plnění díla přípravou území. Po geodetickém vytyčení trvalého záboru stavby bylo zjištěno, že je nutno provést kácení porostů v prostoru stavby v mnohem větším rozsahu, než bylo uvedeno v projektové dokumentaci a se kterým bylo uvažováno v zadávacím řízení veřejné zakázky. Pro dosažení nápravy popsaného stavu je nutné provést dodatečné stavební práce spočívající v kácení porostů, které před jejich provedením podléhají schválení ze strany objednatele. Kácení porostů je nutno provést v celé trase polní cesty C1, aby byl umožněn přístup k realizaci polní cesty C2 a mohly být zahájeny stavební práce na realizaci obou stavebních objektů.

V důsledku těchto objektivních skutečností je nutno upravit původní harmonogram stavebních prací, a to u uzlového bodu č. 1 a uzlového bodu č. 2. Termín pro dokončení stavebních prací a předání dokončeného díla zůstává beze změny v návaznosti na zajištění financování veřejné zakázky výhradně v období roku 2023. Pobočka Zlín s úpravou harmonogramu stavebních prací souhlasí.

3. Na základě shora popsaných objektivních skutečností, které nebylo možno předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, došlo k nepodstatným změnám závazku ze smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na nezbytné potřebě úpravy harmonogramu stavebních prací a uzlových bodů a text původní smlouvy je upraven takto:

### I.

Dosavadní text článku V. smlouvy Doba plnění, bodu 5. se ruší a nový text zní takto:

5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Termín plnění 31.10.2023:

rozpracovanost SO 101 Polní cesta C1 v objemu 50%

rozpracovanost SO 102 Polní cesta C2 v objemu 20%

Termín plnění 10.11.2023:

rozpracovanost SO 101 Polní cesta C1 v objemu 90%

rozpracovanost SO 102 Polní cesta C2 v objemu 60%

**II.**

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29. 6. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

**III.**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 prvopisů s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Ve Zlíně dne: 30. 8. 2023

V Brně dne: 29. 8. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

---

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.  
Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Dokument vyhotovil a za správnost zodpovídá: Lada Košutová