

DODATEK Č. 5

ke smlouvě o dílo č. 462513/2020 ze dne 23. 12. 2020 („Smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

(1) Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Zastoupená: Ing. arch. Milanou Grauovou

ředitelkou Sekce řízení krajských pozemkových úřadů a právní podpory

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. arch. Milanou Grauovou

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Silvie Römerová, vedoucí Pobočky Rakovník

KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha

Kontaktní údaje:

Tel.: 729 922 451

E-mail: odbor.rpu@spucr.cz.

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

se sídlem Žabovřeská 250, Praha 5 Zbraslav, IČO: 00027049, společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: v Rejstříku veřejných výzkumných organizací vedeném MŠMT.

Zastoupený: prof. doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D

Ve smluvních záležitostech zastoupený: prof. doc. Ing. Radim Vácha, Ph.D

V technických záležitostech zastoupený: xxxxxxxx, ved. oddělení Pozemkové úpravy
a využití krajiny, xxxxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

xxxxxxx

ID datové schránky: 77jfd47

Bankovní spojení: Komerční banka Praha 5

Číslo účtu: 24635-051/0100

DIČ: CZ00027049

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1. PREAMBULE

Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě je změna TERMÍNU plnění dílčí části zakázky 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona na základě žádosti Zhotovitele ze dne 13. 9.2023 zaevidované pod č.j. SPÚ 369069/2023.

Odůvodnění:

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Ruda u Nového Strašecí jsou řešeny se zvláštním zřetelem na ověření nových principů pozemkových úprav zaměřených zejména na vodohospodářská a ekologická opatření, zadržování vody v krajině a snížení dopadů klimatických změn a dále budou sloužit k vymezení základních postupů pro novou metodiku k provádění pozemkových úprav. Zhotovitel je povinen, s ohledem na reálnou proveditelnost, zpracovat do plánu společných zařízení podněty České zemědělské univerzity v Praze (ČZÚ), jako jediného vlastníka pozemků, popř. jej upravit na základě připomínek vznesených v rámci odborných konzultací. Podněty a připomínky ČZÚ je možné do plánu společných zařízení zpracovat pouze na základě jejich projednání a odsouhlasení Státním pozemkovým úřadem.

Pobočka Rakovník obdržela od Zhotovitele výše uvedenou „Žádost o změnu termínů“. Důvodem žádosti o změnu termínu plnění je aktualizace plánu společných zařízení, která vyvstala při zpracování etapy díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání po projednávání návrhu se zástupci ČZÚ.

Jedná se o návrhy „biopásů“ se změnou do druhu pozemku trvalý travní porost, které je ještě zapotřebí projednat s Odborem životního prostředí a možná směna pozemku v oblasti závlah, kterou je třeba projednat s Odborem správy majetku státu SPÚ.

Na základě výše uvedených objektivních skutečností a na základě souhlasu ústředí SPÚ s vyhotovením dodatku na změnu termínu plnění dílčí části díla se smluvní strany dohodly v souladu se zněním čl. VI odst. 6. 3. smlouvy o dílo a v souladu s § 222 ZZVZ na těchto změnách Smlouvy o dílo:

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Úprava přílohy SOD č. 1 Výkaz činností k SOD JPÚ Ruda u Nového Strašecí

Původní znění:

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	411	900,00	369 900,00 Kč	30.9.2023
--------	--	----	-----	--------	---------------	-----------

Nové znění:

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	411	900,00	369 900,00 Kč	15.11.2023
--------	--	----	-----	--------	---------------	------------

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem (tj. ostatní termíny a ceny), se nemění.
- 3.2 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZRS**“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- 3.3** Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Praha

Datum: 25. 9. 2023

VÚMOP, v.v.i.

Místo: Praha

Datum: 21. 9. 2023

Jméno: Ing. arch. Milana Grauová
Funkce: ředitelka Sekce řízení krajských
Pozemkových úřadů a právní podpory

Jméno: prof.doc. Ing. Radim Vácha,
Funkce: ředitel VÚMOP, v. i. i.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

Příloha:

1. Položkový výkaz činností (aktualizovaný)

Za správnost: Ing. Jitka Kučerová

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo "JPÚ Ruda u Nového Strašecí - pilotní projekt PSZ" ve znění dodatku č. 5

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole 6)	bod	26	1 000,00	26 000,00	29.10.2021
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ mimo trvalé porosty	ha	390	1 200,00	468 000,00	29.10.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) JPÚ v trvalých porostech	ha	21	1 200,00	25 200,00	29.10.2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	45	1 500,00	67 500,00	30.07.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	182	2 900,00	527 800,00	30.07.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 300,00	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	411	1 900,00	780 900,00	29.10.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	411	500,00	205 500,00	30.11. 2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 100 900,00	30.11.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	411	1 800,00	739 800,00	30.06.2023
3.5.1.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu JPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	80	1 500,00	120 000,00	
3.5.1.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	106	1 200,00	127 200,00	
3.5.1.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	37	22 000,00	814 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	411	900,00	369 900,00	15.11.2023
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ 3)	ks	3	50 000,00	150 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 320 900,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	411	800,00	328 800,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					328 800,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						2 100 900 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč						2 320 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						328 800 Kč
Celková cena bez DPH v Kč						4 750 600 Kč
DPH 21% v Kč						997 626 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						5 748 226 Kč

V Praze dne 25. 9. 2023

V Praze dne 21. 9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. arch. Milana Grauová

.....

prof. Ing. Radim Vácha, PH.D.

ředitelka Sekce řízení krajských pozemkových úřadů a právní
podpory

ředitel VUMOP, v.v.i