

DODATEK č. 3

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOToVENÍ STAVBY (NPO)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo: Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Adresa: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ
pro kraj Vysočina
v technických záležitostech, které nemají
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat: Ing. Marcela Svobodová, vedoucí Pobočky Třebíč
Tel.: +420 727 957 295
E-mail: trebic.pk@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo: DOLVER, s.r.o.
zastoupený: Monikou Doležalovou, jednatelkou
Tel: xxxxx
E-mail: xxxxx
ID DS: u6vcsbn
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx
Tel./fax: xxxxx
E-mail: xxxxx
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 8746552/0800
IČO: 29353793
DIČ: CZ29353793 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 74643
(dále jen „zhotovitel“)



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



Národní
plán
obnovy

Článek I

Předmětem smlouvy o dílo, uzavřené dne 11. 4. 2023 a dodatků č. 1 - 2 je výstavba Vodní nádrže VN2 (Jasan) a suchého poldru v k. ú. Vranín.

Článek II

1. Do 29. 7. 2023 byla zátopa suchého poldru oseta ozimou řepkou. Do doby ukončení sklizně v pozemku suchého poldru nemohl zhotovitel zahájit práce na jeho výstavbě. Realizace suchého poldru začala až po sklizni úrody, od pondělí 31. 7. 2023.
2. Z důvodu, uvedeného v odst. 1, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení celého díla takto:

- článek V Doba plnění, odst. 1 smlouvy o dílo nově zní takto:
Dílo bude dokončeno nejpozději do 16. 10. 2023

- článek V doba plnění, odst. 4, bod c. nově zní takto:
Termín dokončení stavebních prací do 16. 10. 2023.
3. Závazný týdenní harmonogram postupu prací, uvedený v článku XIX Závěrečná ustanovení, odst. 7 – Příloha č.1, se nahrazuje novým aktualizovaným harmonogramem postupu prací.

Článek III

1. Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Jihlavě 27. 9. 2023

V Třebenicích 27. 9. 2023

.....

Objednatel

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

Zhotovitel

Monika Doležalová
jednatelka společnosti

Harmonogram stavby	VODNÍ NÁDRŽ VN2 (JASAN) A SUCHÝ POLDR V K.Ú. VRANÍN							
Měsíc	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen
Název prací								
So-01.1 - Práce v zátopě								
So-01.2 - Hráz								
So-01.3 - Sdružený funkční objekt								
Zemní práce								
Stavební práce								
So-02.1 - Práce v zátopě								
So-02.2 - Hráz								
So-02.3 - Výpustné zařízení								
Zemní práce								
Stavební práce								
So.02.4 - Bezpečnostní přeliv								

mílníky stavby	termín dokončení nejpozději
Dokončení zemní hráze SO-01.2 - Hráz VN Vranín	20.08.2023
Dokončení zemní hráze suchý poldr	15.09.2023
Kompletní dokončení stavby	16.10.2023