

Dodatek č. 7

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 811-2020-523206

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „objednatel“)

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Znojmo

nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo.

RNDr. Dagmar Benešovskou, vedoucí pobočky

RNDr. Dagmar Benešovská

RNDr. Dagmar Benešovská

nám. Armády 1213/8, 669 02 Znojmo

+420 702 167 665

znojmo.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2171

(dále jen „zhotovitel“)

AGROPROJEKT PSO s.r.o.

Slavíčkova 840/1b, 638 00 Brno

Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

784cctd

ČSOB a.s.

372520453/0300

416 01 483

CZ41601483

(společně dále jako „smluvní strany“).

V souladu s ustanovením čl. XII. bodu 12.2. Smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 na zpracování **Jednoduchých pozemkových úprav – nedokončené scelovací řízení a upřesnění přidělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice** se smluvní strany dohodly na změně termínu odevzdání hlavního celku **3.6. Mapové dílo**.

Smluvní strany se dohodly tak, že původně sjednaný **termín předání** hlavního celku **3.6. Mapové dílo** „do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 31. 12. 2023“ je dohodou stran **nově stanoven na „do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 30. 3. 2024“**.

Důvodem pro posunutí termínu odevzdání hlavního celku 3.6. Mapové dílo je skutečnost, že v průběhu realizace plnění byly sjednány dodatkem č. 5 **dodatečné práce – vícepráce** spočívající v rozšíření předmětu plnění u hlavního celku 3.4. Přípravné práce, dílčí části 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. o **novou dílčí část „Dokumentace změny obvodu JPÚ – po dodatku č. 5“**. V důsledku těchto víceprací došlo k **posunutí termínu odevzdání dílčí části 3.5.1**. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona na „do 3 měsíců od uzavření dodatku č. 5“ a návaznosti na tuto změnu termínu je tak nezbytné nově upravit termín odevzdání hlavního celku 3.6. Mapové dílo. Při sjednání nového termínu odevzdání hlavního celku 3.6. Mapové dílo bylo rovněž přihlédnuto ke změnám termínů sjednaných dodatky č. 1, 2 a 3, kterými byly posunuty termíny odevzdání dílčích částí 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4. a 3.4.5. hlavního celku 3.4. Přípravné práce. Důvodem těchto změn byla nemožnost plnění v původních smluvních termínech z důvodu zavedení vládních opatření vyvolaných nouzovým stavem v souvislosti s pandemií způsobenou nákazou koronavirem Covid – 19.

Vzhledem ke shora uvedenému se smluvní strany dále dohodly na změně **Přílohy č. 1** ke smlouvě o dílo, která obsahuje specifikaci ceny, termíny zhotovení díla a je nedílnou součástí této smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. objednatele 811-2020-523206 ze dne 20. 8. 2020 zůstávají v platnosti.

Za objednatele:

Ve Znojmě dle el. podpisu 2. 10. 2023

..

Za zhotovitele:

V Brně dle el. podpisu 26. 9. 2023

RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností - neobsahuje ceny dílčích částí (obchodní tajemství)

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá: JUDr. Vladimír Ondroušek

Příloha k SoD - JPÚ - nedokončené scelovací řízení a upřesnění přidělu s výměnou vlastnických práv v k.ú. Jamolice - Dodatek č. 7

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč (10)	Cena bez DPH celkem v Kč (10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP	bod	12	x	x	31. 5. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole - počet bodů PPBP	bod	10	x	x	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ	ha	695	x	x	31. 5. 2021
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů	100 bm	25	x	x	30. 10. 2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů JPÚ a ZPMZ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	232	x	x	15. 10. 2021
	Dokumentace změny obvodu JPÚ - po dodatku č. 5		1	x	x	do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 5
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	695	x	x	30. 6. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	693	x	x	15. 11. 2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					x	do 3 měsíců od podpisu dodatku č. 5
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	693	x	x	do 3 měsíců od uzavření dodatku č. 5
3.5.2.	Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ	ks	2	x	x	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč					x	
3.6.	Mapové dílo	ha	693	x	x	do 3 měsíců od výzvy objednatele, nejpozději však do 30. 3. 2024
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					x	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč						xxxxxxx
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.2.) bez DPH v Kč						xxxxxxx
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč						xxxxxxx
Celková cena bez DPH v Kč						2 436 750,- Kč
DPH 21% v Kč						511 717,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč						2 948 467,50 Kč

Ve Znojmě dle el. podpisu 2. 10. 2023

V Brně dle el. podpisu 26. 9. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
RNDr. Dagmar Benešová
vedoucí pobočky

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel