

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

v technických záležitostech, které nemají
dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně
obsahu příloh je oprávněn jednat:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

(dále jen „**objednatel**“)

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro Kraj Vysočina

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro Kraj Vysočina

Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov

+420 727957247

vysočina.kraj@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 není plátcem DP

a

Zhotovitel:

Sídlo:

zastoupený:

tel./fax:

e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx

Stavby rybníků s.r.o.

Nerudova 34, 258 01 Vlašim

Ing. Martinem Suchoparem, jednatelem
společnosti

xxxxxxxx

xxxxxxxx

uejhqmm



tel./fax: xxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxx
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 3471417359/0800
IČO: 02951746
DIČ: CZ02951746 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze**, oddíl **C**, vložka **225278**

(dále jen „**zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „**Stavba opatření k odvádění povrchových vod - protierozních opatření v k.ú. Obrataň**“ č. smlouvy objednatele 544-2023-520203, ze dne 2.6.2023 (dále jen „smlouva“).

Čl. I. Odůvodnění

1. Zhotovitel požádal dne 26.9.2023 o prodloužení termínu dokončení stavebních prací. Jako důvod uvedl to, že předání staveniště objednatelem proběhlo ke dni 12. 6. 2023, což je oproti plánovanému datu dle plánovaného harmonogramu prací posunutí o 2 týdny. Dále došlo ke škodám na již provedených pracích následkem přívalových dešťů, což bylo konstatováno při pochůzce stavbou i zástupci objednatele při kontrolním dni č. 5 ze dne 30. 8. 2023.

2. Z výše uvedených důvodů, které zhotovitel nemohl ovlivnit, se tímto dodatkem posouvá termín dokončení stavebních prací z původně předpokládaného 16.10.2023 na 31.10.2023

Čl. II.

1. Tímto dodatkem se mění závazný týdenní harmonogram postupu prací, který je přílohu tohoto dodatku.

2. Čl. V. Doba plnění, odstavec 4, bod c. smlouvy se mění takto:
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **31. 10. 2023**

Čl. III.

1. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 4.10.2023

Ve Vlašimi dne 2.10.2023

.....

Objednatel

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

zhotovitel

Ing. Martin Suchopar
Jednatel společnosti
Stavby rybníků s.r.o.

Za správnost:

.....

Ing. Miroslava Smejkalová
KPÚ pro Kraj Vysočina
Pobočka Pelhřimov

Část: Stavba tůň a revitalizace ÚSES v k.ú. Obrataň.

Část: Stavba opatření k odvádění povrchových vod - protierozních opatření v k.ú. Obrataň

Zadavatel: ČR – SPÚ, Krajský pozemkový úřad pro kraj Vysočina, Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava

Uchazeč: Stavby rybníků s.r.o., Nerudova 34, 258 01 Vlašim

ROK 2023

Září

39. týden – Odkopávky, přesuny zemin, výstavba propustku P24

Říjen

40. týden – Odkopávky, přesuny zemin, výstavba propustku P24 a P21

41. týden – Odkopávky, přesuny zemin, výstavba propustku P21

42. týden – Odkopávky, přesuny zemin, výstavba prahů na OP4, výsadby

43. týden – Výsadby, dokončovací práce

44. týden – 31. 10. 2023 – dokončení stavebních prací

Listopad předání hotového díla.

Ve Vlašimi dne 26.9. 2023

.....
Ing. Martin Suchopar, jednatel společnosti