

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele 381-2016-544101, č. zhotovitele 027 60/16 ze dne 4.4.2016

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera, KPÚ pro Pardubický kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Alena Chalupová, Pobočka Ústí nad Orlicí Ing. Hana Jeníčková, Ph.D., vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí
<b>Adresa:</b>	B. Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	pardubicky.kraj@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Sdružení Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o. a Geodezie Cíndr s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Bankovní spojení:</b>	GE Money Bank a.s., Ústí nad Orlicí
<b>Číslo účtu:</b>	341 302 664/0600
<b>IČO:</b>	64255611
<b>DIČ:</b>	CZ64255611
<b>ID DS:</b>	gv6y8j4
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 8321
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo z důvodu prodloužení termínu dílčího fakturačního celku 3.4. – *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.*

## Čl. I.

### Předmět dodatku

- 1.1. Prodloužení termínu dílčího fakturačního celku 3.4. – *Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.* Původní termín "*nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí*" se nově stanovuje na termín **15.11.2021**.  
Důvodem změny termínu je naakumulování geodetických prací u člena sdružení Geodezie Cindr s.r.o. v souvislosti opatřením Vlády ČR a Ministerstva zdravotnictví k omezení šíření pandemie onemocnění COVID-19. Dalším důvodem je skutečnost, že pobočka zaslala zhotoviteli výzvu k vytyčení pozemků až 3.9.2021, po získání potřebných podkladů k vytyčení od vlastníků.
- 1.2. Vytyčení bude provedeno v rozsahu uvedeném ve výzvě objednatele. Konečná faktura bude vystavena po dohodě s objednatelem. Vystavením a uhrazením konečné faktury se dílo považuje za ukončené, smluvní závazky za vyrovnané a nebude již uzavírán další dodatek na případné méněpráce v rámci vytyčení.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2.2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.5. Přílohou dodatku je aktualizovaný položkový výkaz činností.

V Pardubicích dne 15.10.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 15.10.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel KPÚ

Ing. Jaroslav Jakoubek  
jednatel společnosti

Položkový výkaz činností - Příloha dodatku č. 6 - KoPÚ Rzy

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	1	1 500	1 500	11/2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 750	8 750	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	97	700	67 900	5/2017
	Zaměřování hranic lesních a stavebních pozemků	100 bm	20	750	15 000	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	85	1 110	94 350	10/2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	30	1 110	33 300	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 7)	100 bm	25	1 175	29 375	
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	97	280	27 160	9/2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	97	350	33 950	2/2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					311 285	<b>31.3.2018</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	97	430	41 710	15.8.2018
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	20	650	13 000	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	150	6 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	150	3 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	97	600	58 200	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	4 000	8 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					129 910	<b>30.4.2019</b>
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	97	315	30 555	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					30 555	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	80	725	58000	15.11.2021
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					58000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	311 285 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	129 910 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	30 555 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	58 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>529 750 Kč</b>
DPH 21% v Kč	111 248 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>640 998 Kč</b>

V Pardubicích dne 15.10.2021

Ve Vysokém Mýtě dne 15.10.2021

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Ing. Miroslav Kučera,  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu  
 pro Pardubický kraj

.....  
 Ing. Jaroslav Jakoubek, jednatel společnosti