

DODATEK č. 10 SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Březůvky
ze dne 18.10.2018 mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3 – Žižkov
Adresa:	Zarámí 88, 760 41 Zlín
Zastoupen:	Ing. Mladou Augustinovou ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Roman Hák, vedoucí Pobočky Zlín Miroslava Borovičková, vrchní referent, Pobočky Zlín
Telefon:	+420 727 956 372/ +420 727 957 185
E-mail :	r.hak@spucr.cz, m.borovickova@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Ing. Renata Robková, Lada Košutová
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Sídlo:	Slavíčková 840/1b, Lesná, 638 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	784cctd
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu:	372520453/0300
IČO / DIČ:	41601483 / CZ41601483
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2171
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 18. 10. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále také KoPÚ) v k.ú. Březůvky, ve znění pozdějších dodatků.

Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo je změna termínu plnění u hlavního celku 3.5. Návrhové práce, dílčí části 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Veřejného projednání návrhu nového uspořádání pozemků se nezúčastnila značná část vlastníků pozemků, kteří byli obesláni pozvánkou k jednání. Následně Pobočka Zlín obdržela nesouhlasy několika vlastníků pozemků s návrhem nového uspořádání pozemků, které je nutno dále projednat a následně budou předmětem změny a následné aktualizace plánu společných zařízení. Tyto uvedené skutečnosti mají vliv na splnění původního termínu odevzdání dílčí části 3.5.2. a nastaly nezávisle na průběhu plnění díla zhotovitelem.

2. Výše uvedená změna smlouvy je v pořadí desátou změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o pátou změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo na veřejnou zakázku činila 2 768 500 Kč bez DPH. Hodnota změn závazku ze smlouvy o dílo dle předchozích dodatků, ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, činí 9,6% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změn závazku ze smlouvy o dílo dle předchozích dodatků, ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, činí 11,7% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Hodnota změny dle dodatku č. 9 činila 55 000 Kč bez DPH, což odpovídá cca 2% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ a zvýšení celkové ceny díla o 55 000 Kč bez DPH. Tímto dodatkem dodatku č. 10 dochází ke změně termínu plnění u návrhových prací.
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně termínů plnění díla.

I.

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí díla upravuje takto:

- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona termín: 15. 2. 2024

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 18. 10. 2018 a následných dodatků zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Ve Zlíně dne : 10. 10. 2023

V Brně dne : 9. 10. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Česká republika - Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová, ředitelka

AGROPROJEKT PSO s.r.o.
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký
jednatel

Příloha Dodatku č. 10: Položkový výkaz činností

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Lada Košutová

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 10 smlouvy o dílo - KoPÚ Březůvky

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	13	800	10 400	15.09.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	13	2 000	26 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	360	850	306 000	30.10.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	82	1 350	110 700	15.07.2020
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	54	1 900	102 600	15.07.2020
	a) Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	102	1 900	193 800	15.08.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	263	1 900	499 700	15.07.2020
	a) Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	8	1 900	15 200	15.08.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	11	5 000	55 000	15.06.2023
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	10 000	0	15.04.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	437	500	218 500	15.09.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	0	1 500	0	15.08.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	441	500	220 500	15.11.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 758 400	15.11.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	437	1 050	458 850	15.05.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	35	950	33 250	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	89	1 100	97 900	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	10 000	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	437	950	415 150	15.2.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 045 150	
3.6.	Mapové dílo	ha	437	450	196 650	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč					196 650	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 758 400,00 Kč	

2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 045 150,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	196 650,00 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	3 000 200,00 Kč
DPH 21% v Kč	630 042,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 630 242,00 Kč