

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj

Adresa: Zarámí 88, 760 41 Zlín

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Mladou Augustinovou, ředitelkou KPÚ

Ing. Mlada Augustinová, ředitelka KPÚ

Ing. Radka Zábojníková, Ph.D., vedoucí
pobočky Kroměříž

Ing. Milan Vrtěl, odborný rada pobočky
Kroměříž

Tel. / E-mail:

+420 725 900 182 / r.zabojnikova@spucr.cz

+420 728 172 236 / m.vrtel@spucr.cz

Osoba administrující veřejnou zakázku:

Ing. Petr Šošolík

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

SPH stavby s.r.o.

Sídlo:

Průmyslová 1414

593 01 Bystřice nad Pernštejnem

Zastoupený:

Ing. Radek Pospíšil, jednatel nebo

Ing. arch. Petr Horáček, jednatel

Tel.:

x x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x x

ID DS:

cd4rhxq

V technických záležitostech oprávněn jednat:

x x x x x x x x x x

Tel.:

x x x x x x x x x x

E-mail:

x x x x x x x x x x

Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s

Číslo účtu:

27-3948420257/0100

IČO:

26230470

DIČ:

CZ26230470 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 38708

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 29. 6. 2023 sepsána smlouva o dílo na realizaci stavby Hlavní polní cesta HC1 a interakční prvek IP3 v k. ú. Pačlavice (dále jen „smlouva“).
2. Zhotovitel stavby zaslal objednateli žádost o posunutí uzlových bodů a termínu dokončení stavebních prací. Žádost byla odůvodněna proti předpokladu pozdějším nabytím účinnosti smlouvy, čímž dílo došlo k pozbytí platnosti smluvně zajištěných poddodavatelů na realizaci vápenné stabilizace a živičných vrstev. Pobočka Kroměříž se změnou termínu vyslovila souhlas.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2023.

I.

Text Čl. V Doba plnění bod 4, písm. c se upravuje a nově tato část zní:

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **30. 11. 2023**

(původní termín plnění do: 31. 10. 2023)

dále

Text Čl. V Doba plnění bod 5 uzlové body se upravuje a nově tato část zní:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení podkladních vrstev komunikace – lhůta pro plnění do: **27. 10. 2023**

(původní termín plnění 112 dní od nabytí účinnosti smlouvy)

Dokončení živičného povrchu komunikace – lhůta pro plnění do: **5. 11. 2023**

(původní termín plnění 119 dní od nabytí účinnosti smlouvy)

II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 29. 6. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.

Ve Zlíně dne 11. 10. 2023

V Bystřici nad Pernštejnem dne 11. 10. 2023

Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

objednatel

SPH stavby s.r.o.
Ing. Radek Pospíšil
jednatel

zhotovitel

Dokument vyhotovil a za správnost odpovídá Ing. Petr Šošolík