

Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 238-2017-520205 ze dne 8.3.2017

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Tři Studně

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Pejchal, vedoucí Pobočky Žďár nad Sázavou
Adresa:	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
Telefon:	+420 727 957 247
E-mail :	vysočina.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	jednatel Ing. Pavlem Cimplm
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXXXX
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu:	500069362/0800
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
ID DS:	wyx77xh
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, C.231
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 6, kterým se mění smlouva o dílo č. objednatele č. 238-2017-520205 ze dne 8. 3. 2017 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tři Studně, kterým se mění:

- Bankovní spojení zhotovitele a číslo účtu zhotovitele
- Termín ukončení fakturačních celků 3.1.3. (Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice) a 3.5.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) **do 31. 5. 2021**

Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8. 2. 2021 o změnu termínu dokončení fakturačních celků 3.1.3. (Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice) a 3.5.2. (Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona) z důvodu dopadů epidemie na chod firmy a v souvislosti s nařízenými opatřeními k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 a vydanými opatřeními proti šíření nemoci COVID-19, vyhlášením nouzového stavu vládou ČR a dalšími krizovými opatřeními, je omezen provoz orgánů veřejné moci a správních orgánů. Tímto je komplikováno a omezeno jednání s dotčenými účastníky a projednání návrhu změny katastrální hranice v zastupitelstvech obcí, která se dotýká dohody 5-ti obcí.

2.

Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo zůstávají beze změn. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Jihlavě dne 12.2.2021

V Pardubicích dne 12.2.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXX

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

Ing. Pavel Cimpl, jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha k dodatku č. 6 SOD KoPÚ Tři Studně

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	400	8 800	30.12.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	94	600	56 400	30.5.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	310	750	232 500	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	272	1 300	353 600	30.12.2018
	Zjišťování hranic lesních pozemků pro návrh pozemkových úprav řešených dle § 2 zákona	100 bm	263	380	99 940	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	89	1 000	89 000	28.2.2021
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	404	100	40 400	30.7.2019
	Vodohospodářská studie	ha	400	250	100 000	30.11.2017
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	404	300	121 200	30.7.2019
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					1 109 340	30.7.2019
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	73	1 200	87 600	30.6.2020
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	0	1 000	0	
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	3	2 500	7 500	30.6.2020
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	10	1 000	10 000	30.6.2020
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	50	1 000	50 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	1 000	20 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	406	800	324 800	31.5.2021
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	25 000	50 000	
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					549 900	31.5.2021
3.3	Mapové dílo	ha	406	250	101 500	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					101 500	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	400	40 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					40 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 109 340 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	549 900 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	101 500 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	40 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 800 740 Kč
DPH 21% v Kč	378 155 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 178 895 Kč

V Jihlavě dne 12.2.2021

V Pardubicích dne 12.2.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel
GEOVAP, spol. s r.o.