

DODATEK č. 2 ke

Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPI/MJ/2021/00122

CETIN a.s.

Se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 20623

Zastoupená xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle pověření ev.č. PŘ/3892/2023

Bankovní spojení: PPF banka

Číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Česká republika - Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 -Žižkov

IČO: 01312774

DIČ: CZ 1312774, není plátce DPH

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Brno

Adresa: Kotlářská 931/53. 602 00 Brno

E-mail: brno.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno

(dále jen „**Stavebník**“)

(CETIN a Stavebník jsou dále společně označováni také jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. **VPI/MJ/2021/00122** uzavřené mezi smluvními stranami dne 8.12.2021, ve znění dodatku č. 1 uzavřené mezi smluvními stranami dne 29.6.2023 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění dle čl. II tohoto Dodatku. Překládka SEK dle této Smlouvy je vedena u společnosti CETIN a.s. pod označením „**VPIC_Pravlov_Polní cesta P10**“.

II. Změny Smlouvy

- 2.1 Odstavec 5.2 v Článku 5 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým odstavcem 5.2 následujícího znění:

Výše nákladů Překládky činí ke dni účinnosti Dodatku **1.095.467,94 Kč** (slovy: jeden milion devadesát pět tisíc čtyři sta šedesát sedm korun českých devadesát čtyři haléřů). Navýšení nákladů je z důvodu zjištěné změny podloží. Původně bylo počítáno s výkopy v písčitém a štěrkovitém podloží. Po provedení 25 ks ověřovacích sond bylo zjištěno skalnaté podloží. Z důvodu dodržení prostorové normy ČSN 73 06005 a podmínek z ní vyplývajících na minimální hloubku uložení NN kabelu, je nutné v některých úsecích v délce cca 450 m provést odstranění (vysekání) skalnatého podloží. Společnost CETIN a. s. připravila novou specifikaci nákladů,

kteřá je přílohou tohoto Dodatku. Překládka na základě zákona č. 127/2005 Sb. je mimo předmět daně z přidané hodnoty.

- 2.2 Příloha č. 1 Smlouvy - Specifikace nákladů se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 - Specifikace nákladů, která a je přílohou č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.3 Stávající polní cesta zasahuje částečně do sousedního pozemku parc. č. 2407 v k. ú. Pravlov (dále jen „Pozemek parc. č. 2407“), jehož vlastníkem je obec Pravlov. S ohledem na větší bezpečnost kabelového vedení CETIN je vhodné uložit toto vedení i do Pozemku parc. č. 2407, který však nebyl součástí územního rozhodnutí vydaného Městským úřadem Dolní Kounice, Stavební úřad pro umístění stavby Veřejná síť elektronických komunikací „VPIC_Pravlov_Polní cesta P10“, ze dne 27.6.2022 č.j. MUDK/1017/2022. Na Pozemku parc. č. 2407 bude tedy nově požádáno o vydání územního rozhodnutí – o umístění stavby (Překládky). Dle Čl. 4.2 Smlouvy vyzve Stavebník k realizaci překládky na Pozemku parc. č. 2407 nejdříve 1 měsíc od nabytí právní moci územního rozhodnutí – o umístění stavby (Překládky) na tento pozemek.

III. Platební podmínky

Odstavec 6.2 v Článku 6 Smlouvy se ruší a nahrazuje novým odstavcem č. 6.2 následujícího znění:

Náklady společnosti CETIN uvedené v čl. 5 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN,

Dílčí fakturace bude provedena po dokončení skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů, a to jednou ročně, nejpozději do 30.11. příslušného roku. Každá Faktura bude označena textem „dílčí“, poslední Faktura pak bude označena textem „konečná“.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená, se nemění.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Dodatku uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Dodatku dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Dodatek uveřejněn v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN nový Dodatek, který svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Dodatku (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven elektronicky.

Příloha č. 1 – Specifikace nákladů dle Dodatku č.2

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00122
Číslo smlouvy Stavebníka:SPU 1540-2021-523201

S/4 Hana: 803002756
Registr smluv: ANO

CETIN:

Stavebník:

V Praze 17.10.2023

V Brně 20.10.2023

CETIN a.s.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

**Státní pozemkový úřad, KPÚ pro
Jihomoravský kraj, Pobočka Brno**
Ing. Miroslava Priessnitzová
vedoucí Pobočky Brno

Specifikace nákladů dle Dodatku č.2 VPIC_Pravlov_Polní cesta P10

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: x VP VEGACOM 2021 - Ostatní STAND. - 2021.11

Položková

databáze: 2021.11

Název stavby: CTN VPIC Pravlov_Polní cesta P10

Číslo SPP prvku:

Zhotovitel PD: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KPO:

HOST:

VUJ:

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA 56 924,70 Kč

ZEMNÍ PRÁCE 372 879,96 Kč

ZEMNÍ PRÁCE navýšení 230 625,00 Kč

MONTÁŽ 76 731,93 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 27 247,79 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3 332,61 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 126 814,63 Kč

PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč

MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč

MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 3 011,32 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč

POPLATKY 197 900,00 Kč

Celkové náklady dle Dodatku č.2 1 095 467,94 Kč

Náklady dle smlouvy ze dne 8.12.2021 864 835,00 Kč

navýšení dle zjištěné změny podloží 230 625,00 Kč

Celkové náklady dle Dodatku č.2 1 095 467,94 Kč

Seznam položek				
Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
958210		Návrh cenový a technický bez projednání	1.00 ks	6 171,50 Kč
953634		Projekt tlkm liniové metalické sítě	25725.04 JV	25 725,04 Kč
		PD Zóna II (0,601 - 0,800 km)		
954635		Získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby	25028.16 JV	25 028,16 Kč
		získání UR		
ZEMNÍ PRÁCE				
955265	S	Práce zemní pro podzemní tratě síťové	37200.00 JV	37 200,00 Kč
		zajištění trasy ve svahu		
955551	S	Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm	24.00 m	1 418,88 Kč
955552	S	Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm	24.00 m	418,08 Kč
952345	S	Rýha v trávě 35/70-100	650.00 m	260 344,50 Kč
954958	S	Rýha v trávě 35/70-100 rozšíření o 10 cm	650.00 m	69 914,00 Kč
955268	S	bagr + bourací kladivo.	230625.00JV	230 625,00 Kč
955052	S	Vytyčení trasy ve volném terénu	670.00 m	3 584,50 Kč
MONTÁŽ				
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	65720.00 JV	65 720,00 Kč
		rozpočtová rezerva		
958469	S	Uvedení stavby do provozu	5262.56 JV	5 262,56 Kč
			230625.00	
955268	S	Montáž podzemní tratě síťové metalické	JV	230 625,00 Kč
		bagr + bourací kladivo.		
958556	S	Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m	1.00 ks	5 749,37 Kč
GEODETIKÉ PRÁCE REALIZACE				
955278	S	Provedení geodetického měření pro tratě síťové	6200.00 JV	6 200,00 Kč
		vytyčení trasy dle geo. bodů		
956286	S	Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km	550.00 m	14 938,00 Kč
		Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná		
956285	S	částka	1.00 ks	6 109,79 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA				
955313		Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	3 332,61 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE				
958749	S	Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m)	7.00 ks	23 328,27 Kč
954830		Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene	97500.00 JV	97 500,00 Kč
		náhrady VBŘ - odhadované		
		Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.		
955315		Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 592,03 Kč
958085		Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	3 394,33 Kč
POPLATKY				
955367		Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	197900.00JV	197 900,00 Kč
		poplatek za vyřízení ÚR		
		odborná montáž NN kabelu včetně materiálu a revize		
		Limitka materiálu		

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00122

S/4 Hana: 803002756

Číslo smlouvy Stavebníka:SPU 1540-2021-523201

Registr smluv: ANO

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
320879	S	Materiál pro tratě síťové	2604.00 ks	2 604,00 Kč
302550	S	Mini Marker 1401 3M Ball	2.00 ks	407,32 Kč