

## DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „dodatek“)

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)  
**mezi smluvními stranami**

### Objednatel:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, Pobočka Kutná Hora**

**Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora**

zastoupený: Ing. Marianou Poborskou, vedoucí pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí pobočky

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Veronika Buryšková, Ing. Jiří Vrba

Tel.: +420 725 949 801, +420 725 949 837

E-mail: [v.buryskova@spucr.cz](mailto:v.buryskova@spucr.cz), [j.vrba@spucr.cz](mailto:j.vrba@spucr.cz)

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitel:

**SILNICE ČÁSLAV, s.r.o.**

**Sídlo:** č.p. 2, 285 21 Zbraslavice

zastoupený: Ing. Michalem Holíkem, jednatelem společnosti

tel./fax: XXXXX / XXXXX

e-mail: XXXXX

ID DS: meu26di

v technických záležitostech je oprávněn jednat: XXXXX

tel./fax: XXXXX / XXXXX

e-mail: XXXXX

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2801486388/2010

IČO: 28447085

DIČ: CZ28447085 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,  
vložka 142142

(dále jen „zhotovitel“)

Ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby Polní cesta C5 v k.ú. Bahno byl stanovený termín dokončení výsadby 31. 10. 2023. Dodavatel požádal o posunutí termínu pro dokončení výsadby na 15.11.2023, protože z důvodu přetrvávajících vysokých teplot došlo k posunutí termínu vyskladňování stromků ze zahradnických školek až na začátek listopadu.

Vzhledem k tomu, že výše uvedenou skutečnost nemohl zhotovitel ovlivnit, dochází k posunutí dílčího termínu dokončení výsadby z 31. 10. 2023 na 15. 11. 2023. Konečný termín pro předání a převzetí dokončeného díla SO 101 Polní cesta zůstane beze změny.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS.

Dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě.

V Kutné Hoře dne 30. 10. 2023

Ve Zbraslavicích dne 30. 10. 2023

.....  
**Ing. Mariana Poborská**  
**vedoucí pobočky**

.....  
**Ing. Michal Holík**  
**jednatel**

Dodatek vyhotovila a odpovídá za jeho správnost: Ing. Veronika Buryšková