

Č.j. objednatele: 1616-2021-508207/5

Č.j. zhotovitele:

UID: spudms00000014083432

Dodatek č. 5
ke
SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel KPÚ pro Ústecký kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, Pobočka Děčín

Tel.: +420 725 901 576

E-mail: a.beranova1@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČO: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

Sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

zastoupený: Zdeňkem Pejšou, jednatelem

Ing. Adamem Sinevičem, jednatelem

tel./fax: xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

ID DS: xm9a5kh

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, autorizovaný technik

tel./fax: xxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: UniCredit Bank

Č.j. objednatele: 1616-2021-508207/5

Č.j. zhotovitele:

UID: spudms00000014083432

číslo účtu:

520512026/2700

IČO:

402 33 308

DIČ:

CZ40233308 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 15778 (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem smlouvy je realizace stavby:

Název díla: **VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec**

Místo stavby: **Bynovec**

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy:

Čl. I Předmět a účel dodatku

1. Předmětem Dodatku č. 5 ke smlouvě jsou čisté méněpráce o skutečně nerealizovanou položku RO1 zahrnutou v Dodatku č.3 ke smlouvě v hodnotě 5 900Kč bez DPH oproti předpokladu.
2. Z důvodu významně narušené dopravní obslužnosti staveniště v souvislosti s kolidujícím průběhem prací rozsáhlé inženýrskotechnické stavby v navazující obci a negativního dopadu do průběhu prací je předmětem dodatku také posun termínu dokončení dílčí části podobjektu SO 3.1.5 a zároveň i termín pro předání a převzetí podobjektu i celkové dílo o 45 dnů.
3. Dále se mění osoba oprávněná jednat za zhotovitele v technických záležitostech včetně kontaktních údajů na základě oznámení ze strany zhotovitele.

Čl. II Rozsah změny

- | | |
|--|------------------|
| 1. Méněpráce ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: | - 5 900,00 Kč |
| Původní cena díla dle smlouvy bez DPH: | 15 050 165,47 Kč |
| Celková cena ve znění všech dosavadních dodatků bez DPH: | 15 583 977,00 Kč |
| Celková cena ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: | 15 578 077,00 Kč |

2. Tímto se tedy mění bod 4. Čl. III smlouvy takto:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

15 578 077,00 Kč

DPH 21 % činí

3 271 396,17 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

18 849 473,17 Kč

3. Termíny obsažené v původní smlouvě a předchozích dodatcích se mění takto:

Čl. V odst. 1 se mění takto:

Dílo bude dokončeno nejpozději do **15.12.2023**.

a zároveň v odst. 4. se mění část textu takto:
Dílčí část SO 3.1.5. bude dokončen nejpozději do **15.12.2023**
a s tím i písmeno d. takto:
Termín předání a převzetí podobjektu SO 3.1.5.: **15.12.2023**

4. Dále se identifikační údaje zhotovitele mění takto:
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx, autorizovaný technik
tel./fax: xxxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxxxxxxx

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, 2, 3, 4 se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
3. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Teplicích 08.11.2023

V Teplicích 07.11.2023

.....
Ing. Pavel Pojer

ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Ústecký kraj

.....
Ing. Adam Sinevič

jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: ZL

Stavba: Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec

Místo: Bynovec

Zadavatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský

Uchazeč:

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omeze

Projektant:

Datum: 04.04.2022

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774

IČ: 40233308

DIČ: CZ40233308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

-5 900,00

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

-5 900,00

-1 239,00

Cena s DPH

v CZK

-7 139,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
ZL	Realizace VHO a PEO-PCE v k.ú. Bynovec	-5 900,00	-1 239,00	-7 139,00
ZBV7	SO 03 - Průleh a sběrný příkop (méněpráce)	-5 900,00	-1 239,00	-7 139,00

SOUPIS PRACÍ

Objekt:

ZBV7 - SO 03 - Průleh a sběrný příkop (méněpráce)

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 21.04.2023

CZ-CPA:

Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. Cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
D	1		Zemní práce				-5 900,00	

1	K	R01	Zajištění dočasného odnětí PUPFL	KPL	-1,000	5 900,00	-5 900,00	
---	---	-----	----------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

"výžpočet znaleckého posuku platný pro rok 2023"

"zajištění všech stanovisek pro rozhodnutí"

-1

Součet