

DODATEK č. 4

smlouvy o dílo uzavřené dne 22. 9. 2021 („Smlouva“)

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. DRAHANOVICE

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 383/1, 77900 Olomouc.

Zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupený: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem

V technických záležitostech zastupuje: Ing. Ivan Polách, vedoucí Pobočky Olomouc

Ing. Silvia Závěšická, Pobočka Olomouc

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 256, +420 728 985 717,
+420 725 044 640

E-mail: olomoucky.kraj@spucr.cz,
olomouc.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **GEOCENTRUM spol. s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem tř. Kosmonautů 1143/8B, 779 00 Olomouc, IČO: 47974460, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5555

Zastoupená: Petrem Liškou, jednatelem společnosti

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Petrem Liškou

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 6ejp63k

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 59309811/0100

DIČ: CZ47974460

(„Zhotovitel“)

Čl. I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 je **změna termínů plnění** u hlavního celku Přípravné práce a dílčích částí díla:

	dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	31. 5. 2024	31. 1. 2025
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	30. 1. 2024	30. 4. 2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	30. 1. 2024	30. 4. 2024
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	30. 1. 2024	30. 4. 2024
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	30. 1. 2024	30. 4. 2024
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	30. 9. 2024	31. 1. 2025

Odůvodnění:

Ke změně termínu dochází z důvodu probíhajícího inženýrsko-geologického průzkumu pro potřeby dokumentace technického řešení. S ohledem na změnu termínu dílčí části 6.3.1 „Vypracování plánu společných zařízení“ dojde ke změně termínu navazující etapy 6.3.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“ a změně termínu dílčího celku 6.2.6. „Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ“. Důvodem změny termínu dílčí části 6.2.6 je skutečnost, že požadavky na zjišťování vlastnických hranic pozemků vyplynou až v rámci projednávání návrhu nového uspořádání pozemků dle §11 odst. 1 zákona při etapě 6.3.2. dle SoD. V rámci zpracování přípravných prací KoPÚ Drahanovice doposud tento požadavek uplatněn nebyl. Lze předpokládat, že v části katastrálního území, kde se nacházejí pozemky sadů, vyplyne nutnost šetření při zpracování návrhu nového uspořádání pozemků. Se změnou termínu dílčí části souvisí i změna konečného termínu hlavního celku Přípravné práce.

Čl. II. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 1306-2021-21101, č. zhotovitele: 211028, uzavřená dne 22. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 až 3 nemění.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.

3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Olomouc

Datum: 15. 11. 2023

GEOCENTRUM spol. s r.o.

Místo: Olomouc

Datum: 14. 11. 2023

Jméno: JUDr. Roman Brnčal, LL. M.

Funkce: ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Jméno: Petr Liška

Funkce: jednatel společnosti

Položkový výkaz činností – Příloha k Dodatku č. 4 SOD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Drahanovice

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku		Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín předání k akceptačnímu řízení
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1)	ha	247	740,00	182 780,00	30.4.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1)	ha	3	1 000,00	3 000,00	
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	171	2 600,00	444 600,00	30.9.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	2	6 000,00	12 000,00	30.9.2022
6.2.6	Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8)	100 bm	4	1 500,00	6 000,00	31. 1. 2025
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	250	390,00	97 500,00	31.8.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	250	390,00	97 500,00	31.5.2023
6.2.2.a	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ - rozšíření obvodu	ha	1	5 000,00	5 000,00	31. 10. 2023
6.2.4.a	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu	100 bm	2	10 000,00	20 000,00	31. 10. 2023
6.2.8.a	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření obvodu	ha	1	5 000,00	5 000,00	31. 10. 2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč					873 380,00	31.1.2025
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	250	1 000,00	250 000,00	30.4.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2)	ha	10	1 200,00	12 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	20	1 200,00	24 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2)	100 bm	10	2 000,00	20 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ 11)	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha 11)	ha	1	7 000,00	7 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha 11)	ha	1	4 000,00	4 000,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha 11)	ha	1	1 500,00	1 500,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	250	1 200,00	300 000,00	31.1.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000,00	40 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7)	100 bm	1	7 800,00	7 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12)	ha				

6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12)	ha	1	8 400,00	8 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12)	ha	1	4 800,00	4 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12)	ha	1	1 800,00	1 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč					681 300,00	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	250	660,00	165 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč					165 000,00	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					873 380,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					681 300,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					165 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 719 680,00	
DPH 21% v Kč					361 132,80	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					2 080 812,80	