

DODATEK Č. 3

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby č. 590-2023-520201 uzavřené dne 8. 6. 2023 (dále jen „Smlouva“) podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina
Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou KPÚ pro Kraj Vysočina
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Tel.: +420 727 957 247;
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz;
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
Tel.: +420 724 970 469
E-mail: j.cermak@spucr.cz;
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.
Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva,
Ing. Pavlem Brychcínem, členem představenstva,
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva,
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXX
Tel./fax: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX
ID DS: 8yuchp8
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX,
Tel./fax: XXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXX

Č.j. objednatele: 590-2023-520201

UID: spusms00000013687155

Č.j. zhotovitele: 082 / GDKM / 2023

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Preambule

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke shora uvedené Smlouvě uzavřené dne 8. 6. 2023, upravené dodatkem č. 1 uzavřeným dne 28. 7. 2023 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 18. 10. 2023, na provedení díla s názvem: „Polní cesta C7 a IP 277 a IP278 v k.ú. Praskolesy u Mrákotína.“ (dále jen „**Dodatek**“).

Čl. II Předmět a účel dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna hodnoty této veřejné zakázky na základě schválené nepodstatné změny hodnoty závazku oproti původní smlouvě o dílo a změna termínu dokončení díla.

Čl. III Rozsah a specifikace změn smlouvy

1. Na základě žádosti zhotovitele stavby dochází k doplnění propustku na začátku úseku, který chyběl ve výkazu výměr v projektové dokumentaci a zároveň o aktualizaci prací ke změně typu sanací z důvodů zastižení bludných kamenů a zatřídění horniny.
2. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem dochází k navýšení ceny díla o 222 081,48 Kč bez DPH, to je 268 718,59 Kč s DPH.
3. Z důvodů nevhodných klimatických podmínek dochází k prodloužení doby pro dokončení stavebních prací a výsadby zeleně.

Čl. IV Změna ceny díla

1. Celková cena za provedení díla:
bez DPH činí **12 876 420,38 Kč.**
DPH 21 % činí **2 704 048,28 Kč.**
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí **15 580 468,66 Kč.**

Čl. V Změna Doby plnění

1. Dílo bude provedeno v následujících lhůtách
 - a. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **15. 12. 2023**
 - b. Lhůta pro dokončení výsadby zeleně: **15. 12. 2023**
 - c. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: **20. 12. 2023**
2. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 1. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

Dokončení pláně – lhůta pro plnění do: **27. 11. 2023**

Dokončení pokládky konstrukčních vrstev – lhůta pro plnění do: **01. 12. 2023**

Dokončení asfaltobetonových vrstev – lhůta pro plnění do: **12. 12. 2023**

Čl. VI Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - a. Přílohou č. 1 je položkový rozpočet víceprací.
 - b. Přílohou č. 2 je závazný harmonogram postupu prací
5. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Jihlavě dne 20. 11. 2023

V Brně dne 16. 11. 2023

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová LL.M,
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

STRABAG a.s.

Za správnost:

Za správnost:

.....
Ing. Jaroslav Kristek
Pobočka Jihlava

.....
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	Prasolesy u Mrákotína
		IČO	DIČ
Objednatel	SPÚ Jihlava		
Projektant	360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o.		
Zhotovitel	Strabag a.s.	60838744	CZ60838744
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		5. 5. 2023	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 39 786,07	8	Práce přesčas 0,00	13	0,00
2	Montáž 182 295,41	9	Bez pevné podl. 0,00	14	0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	0,00
4	Montáž 0,00	11		16	0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř.) 222 081,48	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH 222 081,48																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>DPH</th> <th>%</th> <th>Základ daně</th> <th>DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>222 081,48</td> <td>46 637,11</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td colspan="2">268 718,59</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	222 081,48	46 637,11	Cena s DPH		268 718,59	
DPH	%	Základ daně	DPH celkem														
snížená	15,0	0,00	0,00														
základní	21,0	222 081,48	46 637,11														
Cena s DPH		268 718,59															
	E Přípočty a odpočty																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00										
Dodá zadavatel	0,00																
Klouzavá doložka	0,00																
Zvýhodnění	0,00																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek 2

Objednatel: SPÚ Jihlava

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Prasolesy u Mrákočina

Zpracoval:

Datum: 5. 5. 2023

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
DS_57_23	Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek 2	222 081,48	0,00	46 637,11	268 718,59	0,00	222 081,48	0,00	0,00	0,00
SO 100	Objekty pozemních komunikací	222 081,48	0,00	46 637,11	268 718,59	0,00	222 081,48	0,00	0,00	0,00
Celkem		222081,48	0,00	46637,11	268718,59	0,00	222081,48	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Polní cesta C7 a IP277 a IP278-dodatek 2

Objekt: Objekty pozemních komunikací

Objednatel: SPÚ Jihlava

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo: Prasolesy u Mrákořtína

Zpracoval:

Datum: 5. 5. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							39 786,07	182 295,41	222 081,48		179,860
1 Zemní práce							0,00	35 376,22	35 376,22		0,000
101	R	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	170,570	207,40	0,00	35 376,22	35 376,22	0,000	0,000
2 Zakládání							0,00	104 045,59	104 045,59		158,236
24	R	243531111	Výplň na dně vodárenské studny z kameniva hrubého drceného frakce 32 až 63 mm	m3	78,960	1 317,70	0,00	104 045,59	104 045,59	2,004	158,236
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							39 786,07	42 873,60	82 659,67		21,625
60	R	919521140	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 600 mm	m	14,500	2 956,80	0,00	42 873,60	42 873,60	0,885	12,838
61		59222001	trouba ŽB hrdlová DN 600	m	14,645	2 716,70	39 786,07	0,00	39 786,07	0,600	8,787
Celkem							39 786,07	182 295,41	222 081,48		179,860

Polní cesta C7 a IP277 a IP278 v k.ú. Praskolesy

HARMONOGRAM PRACÍ - Aktualizace Dodatek č. 3

UZLOVÉ BODY

	UZLOVÉ BODY												dokončení úpravy odvodnění do 06.11.2023	Listopad	dokončení pláně do 27.11.2023	dokončení pokládky kčních vrstev do 1.12.2023	dokončení AV do 12.12.2023
	červenec	srpen	září	říjen	Listopad	Prosinec											
Polní cesta C7 a IP277 a IP278																	
Zemní práce																	
Zakládání																	
Vodorovné konstrukce																	
Komunikace pozemní																	
Trubní vedení																	
Ostatní konstrukce a práce, bourání																	
Přesun hmot																	
Přerušení prací od 1. 9. do 22. 10. 2023																	
Interakční prvek IP277																	
Interakční prvek IP278																	
Vedlejší rozpočtové náklady IP278																	
Vedlejší rozpočtové náklady IP277																	
Vedlejší rozpočtové náklady SO 100																	

Předpoklad nabytí účinnosti smouvy **21.7.2023**
 Termín dokončení stavebních prací - Dodatek č. 2 **8.12.2023**
 Termín dokončení výsadby zeleně - Dodatek č. 2 **8.12.2023**
 Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla - Dodatek č. 2 **15.12.2023**

Termín dokončení stavebních prací - nový termín **15.12.2023**
 Termín dokončení výsadby zeleně - nový termín **15.12.2023**

Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla - nový termín **20.12.2023**