

**Dodatek č. 7**  
**ke SMLOUVĚ O DÍLO**

**uzavřené**

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

sídlo:

Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

zastoupen:

ředitelkou Krajského pozemkového úřadu

pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková, ředitelka

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Vladimír Skotnica, xxx

Adresa:

Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj,  
Pobočka Frýdek-Místek, 4. května 217,  
738 01 Frýdek-Místek

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

Česká národní banka

Číslo účtu:

3723001/0710

IČ:

01312774

DIČ:

CZ 01312774 - není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

**Zhotovitel:**

**Geocart CZ spol. s r.o.**

sídlo:

Purkyňova 653/143, 612 00 Brno

zastoupen:

Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem

Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Bc. Ondřej Hrdlička, Ing. Pavel Svoboda

v technických záležitostech oprávněn jednat:

xxx

Telefon:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

3v2d84r

Bankovní spojení:

KB a.s.

Číslo účtu:

107-9911410247 / 0100

IČ:

25567179

DIČ:

CZ25567179

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  
vedeném:

U KS v Brně, oddíl C, vložka 131771

Osoba odpovědná (úředně oprávněná)

za zpracování návrhu KoPÚ:

xxx

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo.**

## **Čl. I.**

### **Předmět a důvod dodatku**

- 1.1. Předmětem dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku (dále jen „KoPÚ“) je změna termínu etapy 3.5.2 *Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků* ze 30. 11. 2023 na 30. 4. 2024, jak je uvedeno v Položkovém výkazu činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 1.2. Termín se mění zejména z důvodu značného množství vzešlých námitek, připomínek a požadavků účastníků řízení ve vztahu k návrhu nového uspořádání pozemků, který byl s vlastníky mj. projednáván v průběhu června, července a října 2023 v Janovicích. Významnou roli zde sehrává rovněž skutečnost, kdy je nutné respektovat požadavek zemědělsky hospodářích významných vlastníků na termínový posun projednání uspořádání pozemků z důvodu jejich aktuální pracovní vytíženosti v procesu zemědělské výroby. Ve smyslu kvality zpracovávaného díla a s vazbou na potřebu mnohdy opětovaného projednávání návrhu za účelem jeho odsouhlasení, je navýšení stávajícího smluvního časového rámce této stěžejní etapy pozemkových úprav potřebné a žádoucí.
- 1.3. Dále se mění název, jednatele a další údaje u zhotovitele.

## **Čl. II.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2. Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.3. Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává v dalších částech beze změn.
- 2.4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě dne 14.11.2023

**Za objednatele:**

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

V Brně dne 14.11.2023

**Za zhotovitele:**

.....  
**Bc. Ondřej Hrdlička**  
jednatel

.....  
**Ing. Pavel Svoboda**  
jednatel

Příloha:

Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 7 - KoPÚ v katastrálním území Janovice u Frýdku-Místku

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					<b>od 1.1.2018</b>
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	64	1 250	80 000	31.10.2018
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	834	1 500	1 251 000	31.10.2018
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	100	2 200	220 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	200	1 900	380 000	30.6.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	556	2 750	1 529 000	30.9.2019
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	228	2 900	661 200	30.9.2023
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	934	220	205 480	31.1.2019
	Studie odtokových poměrů	ha	1200	170	204 000	31.1.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	992	470	466 240	31.7.2020
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					4 996 920	31.1.2022
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	992	860	853 120	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	8	800	6 400	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	21	900	18 900	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	7	2 000	14 000	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	992	1 200	1 190 400	<b>30.4.2024</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	46 800	93 600	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					2 176 420	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	992	850	843 200	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					843 200	
<b>3.7.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	1500	650	975000	<b>do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí</b>
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč</b>					975000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	4 996 920 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 176 420 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	843 200 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	975 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>8 991 540 Kč</b>
DPH 21% v Kč	1 888 223,40 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>10 879 763,40 Kč</b>

V Ostravě dne 14.11.2023

V Brně dne 14.11.2023

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
 Mgr. Dana Lišková  
 Ředitelka Krajského pozemkového  
 úřadu pro MSK

.....  
 Bc. Ondřej Hrdlička, jednatel

.....  
 Ing. Pavel Svoboda, jednatel