

**SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY – dodatek č. 2**

**„Realizace SZ Lhotka u Frýdku-Místku – polní cesta C7, C8,**

**C35 + výsadba“**

(dále jen „*Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo*“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

**mezi smluvními stranami**

**Objednatel:**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

Adresa: Libušina 502/5, 702 00 Ostrava

**Pobočka Frýdek-Místek**

Adresa: 4. května 217, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupený: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Dana Lišková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj

technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vladimír Skotnica, vedoucí Pobočky Frýdek-Místek

Tel: xxx

E-mail: xxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:**

**COLAS CZ, a.s.**

Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupený: Ing. Libor Navrátil, ředitel oblasti Východ,  
na základě plné moci

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

ID DS: 4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 7408201/0100

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B, vložka 6556

(dále jen „zhotovitel“)

## **Předmět Dodatku č. 2**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k provedení díla s názvem „Realizace SZ Lhotka u Frydku-Místku – polní cesta C7, C8, C35 + výsadba“ je změna termínů uzlových bodů plnění prováděné stavby a změna termínu doručení fakturace.
2. Úprava Čl. V Doba plnění bod 5 smlouvy o dílo, změna termínu plnění uzlových bodů. Zhotovitel ve své žádosti ze dne 8. 11. 2023 jako důvod uvádí pozdější nabytí účinnosti smlouvy oproti předpokládanému termínu.

V Čl. V Doba plnění bod 5 se mění:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

- dokončení objektů – lhůta pro plnění do:  
30. 11. 2023
- dokončení finální úpravy vozovky – lhůta pro plnění do:  
30. 11. 2023

3. Úprava Čl. IV Platební podmínky, bod 3 smlouvy o dílo, prodloužení termínu doručení faktury objednateli. V závislosti na změně termínu uzlových bodů se mění druhý odstavec v uvedeného bodu.

V Čl. IV Platební podmínky bod 3 se mění:

Nebude-li dílo dokončeno do 10. 11. kalendářního roku, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, na žádost zhotovitele povolit dílčí fakturaci v rozsahu skutečně provedených prací v rámci příslušného roku na základě technickým dozorem stavebníka odsouhlasených a objednatelem potvrzených soupisů provedených prací. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 6. 12. 2023

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 20. 6. 2023 zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek č. 2 zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**PODPISOVÁ STRANA**

**Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek č.2 vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.**

V Ostravě 28.11.2023

V Ostravě 22.11.2023

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu  
pro Moravskoslezský kraj

.....  
**COLAS CZ, a.s.**  
Ing. Libor Navrátil  
ředitel oblasti Východ  
na základě plné moci