

## DODATEK č. 2

### ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků“

(dále jen „*dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo*“)

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

#### mezi smluvními stranami

#### Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,**

**Sídlo:** Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj**

**zastoupený:**

Mgr. Danou Liškovou,  
ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj, Libušina 502/5, 702 00  
Ostrava

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Mgr. Dana Lišková,  
ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Pavel Zouhar, vedoucí Pobočky Bruntál

**Adresa:** Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Bruntál,  
Partyzánská 1699/7, 792 01 Bruntál

**Tel.:** xxx

**E-mail:** xxx

**ID DS:** z49per3

**Bankovní spojení:** ČNB

**Číslo účtu:** 3723001/0710

**IČ:** 01312774

**DIČ:** není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

**Název:** Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

**Sídlo:** Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

**zastoupený:** Ing. Jan Bazgier, předseda představenstva

**Tel.:** xxx

**E-mail:** xxx

**ID DS:** fhsq3sh

v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxx, autorizovaná osoba

**tel./fax:** xxx

**e-mail:** xxx

**bankovní spojení:** xxx

**číslo účtu:** xxx

**IČ:** 45193118

**DIČ:** CZ45193118 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B,  
vložka 471.

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo.**

## **Čl. I**

### **Předmět a důvod dodatku**

1. V rámci realizaci stavby „Ochranná retenční nádrž Lichnov II – Sanace průsaků“ byly fyzicky ukončeny stavební práce na prováděném díle ke dni 1.8.2023. Ukončení stavební činnosti je ověřitelné z dokumentů dokládajících provedení díla, a to zejména ze zápisů z kontrolních dnů, zápisů zanesených ve stavebním deníku, a dalších dokladů vyhotovených autorským a technickým dozorem při provádění stavby. Vzhledem ke značnému množství nashromážděných dokladů nezbytných k předání vyhotoveného díla a potřebě provést jejich řádnou kontrolu pro vyrovnání vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo, a to včetně finančních plnění, bylo přistoupeno smluvními stranami k vyhotovení tohoto dodatku, kdy pro formální převzetí díla je nezbytné postupovat tak, aby byly dodrženy všechny povinnosti vyžadované příslušnými právními předpisy.
2. Ve smyslu předešlého odstavce tohoto článku se smlouva o dílo (číslo smlouvy objednatele: 244-2022-571101 a číslo smlouvy zhotovitele: 2022/013/N070/S37434) ve znění dodatku č. 1, mění takto:
  - 2.1. V čl. IV odst. 9 smlouvy o dílo, se text poslední věty nahrazuje tímto zněním:  
Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 18.12. příslušného roku.
  - 2.2. V čl. V odst. 1 smlouvy o dílo, se znění tohoto odstavce doplňuje o následující větu:  
Podklady pro předání a převzetí díla budou předány a převzaty nejpozději do 15.12.2023.
  - 2.3. V čl. V odst. 5 písm. d) smlouvy o dílo, se text nahrazuje tímto zněním:  
Termín předání a převzetí díla: do 15.12.2023 (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla).

## **Čl. II**

### **Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Smluvní strany prohlašují, že ostatní ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
4. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Ostravě 30.11.2023

Za objednatele:

Ve Frýdku-Místku 30.11.2023

Za zhotovitele:

.....  
**Mgr. Dana Lišková**  
ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu pro  
Moravskoslezský kraj

.....  
**Lesostavby Frýdek-Místek a.s.**  
**Ing. Jan Bazgier**  
předseda představenstva