

DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo ze dne 30. 7. 2019, číslo smlouvy objednatele
488-2019-544101

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy s upřesněním a rekonstrukcí přídělů v k.ú. Jedlová u Poličky**“

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Dita Kovářová Dedeciusová, rada, Pobočka Svitavy, pro PSZ Ing. Libor Ondra, rada, Pobočka Svitavy
Adresa:	Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy
Telefon:	+420 724877291, +420 724796168
E-mail :	d.dedeciusova@spucr.cz, l.ondra@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	HRDLIČKA spol.s r.o. (reprezentant společnosti, druhý člen společnosti Ing. Josef Honz)
Sídlo:	nám. 9. května 45, 266 01 Tetín
Zastoupen:	Jaromírem Proškem, prokurista společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jan Floriánek, jednatel společnosti
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	caxt3mz
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Beroun
Číslo účtu:	300345131/0100
IČO:	18601227
DIČ:	CZ18601227
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“) (společně dále jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 6

Předmětem dodatku č. 6 je změna počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.5.1 - Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami.

Na základě dohody zhotovitele a objednatele dochází v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku k následujícím změnám:

Dílčí část 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty – navýšení z 150 MJ na **166 MJ, tzn. o 16 MJ, což činí 8 000,- Kč bez DPH.**

Dílčí část 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – navýšení z 200 MJ na **284 MJ, tzn. o 84 MJ, což činí 29 400,- Kč bez DPH.**

Dílčí část 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami – snížení z 20 MJ na **15 MJ, tzn. o 5 MJ, což činí 2 500,- Kč bez DPH.**

Důvodem navýšení počtu měrných jednotek je, že v rámci KoPÚ v současnosti probíhá zpracování dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení (dále jen „PSZ“). Zhotovitel předložil pobožce podklady k dílčí části 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, dílčí části 3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami a k dílčí část 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, na základě nichž byly určeny prvky PSZ, u kterých je potřeba zpracování výše uvedené dokumentace.

Nová cena hlavního celku Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) činí: 2 237 400,- Kč bez DPH.

Nová cena díla činí: 5 690 850,- Kč bez DPH.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

II. Závěrečná ustanovení

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí dodatku č. 6 je i Příloha č. 1 – Položkový výkaz činností

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí, že tento dodatek je shodným projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Pardubicích dne 4.12.2023

V Praze dne 4.12.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D.,
zástupce ředitele

Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol.s r.o

Položkový výkaz činností - KoPÚ s upřesněním a rekonstrukcí přidělů v k.ú. Jedlová u Poličky ve znění dodatku č. 6

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce						
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	2 500	50 000	31.08.2020	
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 500	35 000		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo ně	ha	1825	500	912 500	31.03.2021	
	Vektorizace vlastnické mapy	ha	187	350	65 450	31.03.2021	
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	220	1 500	330 000	30.06.2021	
	Zaměřování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů - dodatečné služby	100 bm	22	1 500	33 000	30.06.2021	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	450	1 600	720 000	31.3.2022	
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	10	3 000	30 000	31.3.2022	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1825	150	273 750	30.9.2022	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1825	250	456 250	15.11.2022	
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 905 950	15.11.2022	
3.5.	Návrhové práce						
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1825	500	912 500	29.2.2024	
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	150	500	75 000		
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty (dodatek č.6)	ha	16	500	8 000		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	200	350	70 000		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (dodatek č.6)	100 bm	84	350	29 400		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	500	10 000		
	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami - méněpráce dodatek č. 6	100 bm	-5	500	-2500		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1825	600	1 095 000		31.3.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	20 000	40 000		do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 237 400		
3.6.	Mapové dílo	ha	1825	300	547 500	do 3 měsíců od výzvy objednatele	

Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	547 500
Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 905 950 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 237 400 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	547 500 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	5 690 850 Kč
DPH 21% v Kč	1 195 079 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 885 929 Kč

V Pardubicích dne 4.12.2023

V Praze dne 4.12.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
 Ing. Miroslav Kučera
 ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
 v z. Ing. Bc. Richard Filip, Ph.D., zástupce ředitele

.....
 Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol.s r.o.