

Č.j. objednatele: 1047-2023-523101

UID: spudms00000014197105

Č.j. zhotovitele: 24/2023

**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (NPO)
suché nádrže SN1 a záchytného příkopu ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova
uzavřené dne 19. 09. 2023**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „dodatek“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

zastoupený: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
v technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně

obsahu příloh je oprávněn jednat:

Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky
Hodonín

Tel.:

+420 727 957 211

E-mail:

hodonin.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název:

Ekostavby Brno, a.s.

Sídlo:

U Svitavy 2, 618 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Jiří Pavlíček, předseda představenstva

Ing. Libor Vajík, místopředseda představenstva

Ing. Helena Balkovičová, místopředseda představenstva

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

ID DS:

tdscd9v

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxx

Tel.:

xxx

E-mail:

xxx

Bankovní spojení:

KB, a.s., pobočka Brno - venkov

Číslo účtu:

36302641/0100

IČO:

469 74 687

DIČ:

CZ 469 74 687 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **KS Brno**, oddíl **B**, vložka **911**
(dále jen „zhotovitel“)



**Financováno
Evropskou unií**

NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

I.

1. V průběhu realizace díla „Suchá nádrž SN1 a záchytný příkop ZP6 v k.ú. Kostelec u Kyjova“ nastaly v druhé polovině listopadu a v prvním prosincovém týdnu tohoto roku nevhodné klimatické podmínky a z důvodu nadprůměrných srážkových úhrnů, došlo ke zpomalení prací na sypání zemní hráze stavebního objektu SO 01-1 Hráz. Tyto měly vliv i na provádění stavebního objektu SO 01-3 Sdružený objekt a opačně, kdy bez dokončení SO 01-3 není možné dokončit i SO 01-1.

2. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 8. 12. 2023, o prodloužení termínu realizace stavby, po posouzení skutečností a situace na stavbě, kdy objednatel rovněž zohlednil časovou náročnost provádění změny technologického postupu budování hráze v souladu s uzavřeným Dodatkem č. 2 smlouvy a po odsouhlasení technickým dozorem stavebníka, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy následovně:

II.

Čl. V Doba plnění, odst. 5 nově zní:

Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo ve lhůtách uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Dřívější plnění je možné. V harmonogramu bude uveden počet dnů potřebných pro plnění jednotlivých fází výstavby. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-lhůty pro jednotlivé fáze stavby:

Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:

SO 01-1 Hráz –lhůta pro plnění do: **8.12.2023 se mění na lhůtu pro plnění do: 15.01.2024**

SO 01-3 Sdružený objekt - lhůta pro plnění do: **30.11.2023 se mění na lhůtu pro plnění do: 15.12.2023**

III.

Čl. IV Platební podmínky, odst. 3 nově zní:

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedení díla nebo jeho jednotlivých částí poté, co dokončí a objednateli předá řádně dokončené dílo vymezené v čl. V. této smlouvy, a to na základě zhotovitelem vyhotoveného a objednatelem potvrzeného schvalovacího protokolu o provedení prací, vždy nejpozději do 15.12. příslušného roku. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Přílohou řádně vystavené faktury musí být soupisy provedených prací odsouhlasené technickým dozorem stavebníka a potvrzené objednatelem, jinak zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit. V případě dílčí fakturace bude zhotovitelem každá faktura označena textem „dílčí“ s označením fakturačního celku. Poslední faktura bude označena textem „konečná“ a bude vystavena do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla dle této smlouvy. Dílčí i konečná faktura bude doručena objednateli nejpozději do 15.12. příslušného roku.

IV.

1. Ostatní ujednání smlouvy ve znění předešlého dodatku se nemění a nadále zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany po jeho přečtení prohlašují, že Dodatek č. 2 byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednan v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Č.j. objednatele:
Č.j. zhotovitele:

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne: 11.12.2023

V Brně dne: 11.12.2023

.....
Ing. Renata Číhalová, ředitelka
Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

.....
Ing. Libor Vajík
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

za objednatele

za zhotovitele

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková