

Dodatek č. 9

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele 753-2019-523101 ze dne 9. září 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 3. července 2020, dodatku č. 2 ze dne 16. února 2021, dodatku č. 3 ze dne 14. června 2021, dodatku č. 4 ze dne 27. října 2021, dodatku č. 5 ze dne 12. října 2022, dodatku č. 6 ze dne 2. prosince 2022, dodatku č. 7 ze dne 20. června 2023 a dodatku č. 8 ze dne 6. září 2023 na vypracování návrhu **Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vilémovice u Macochy**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávnění jednat:

Adresa:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ JMK

Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ JMK

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdeněk Dinga, pracovník pobočky Blansko

Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

+420 727 956 796

blansko.pk@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

HRDLIČKA spol. s r.o.

nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti

Jaromír Prošek, prokurista společnosti

xxxxxx, jednatel společnosti

xxxxxx

xxxxxx

caxt3mz

Komerční banka, a.s., pobočka Beroun

300345131/0100

18601227

CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 4062

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany se, oproti výše uvedené smlouvě o dílo, dohodly na níže specifikovaných změnách:

Zhotovitel požádal dopisem ze dne 7. prosince 2023, doplněným dne 12. ledna 2024 o posunutí termínu dokončení a předání dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona. Důvodem pro posunutí termínu je složitá a komplikovaná projednávání návrhu nového uspořádání pozemků s vlastníky, zejména s největším zemědělsky hospodařícím subjektem. Objednatel uznal důvody za opodstatněné a s posunutím termínu dokončení a předání uvedeného fakturačního celku souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel předá objednateli kompletní dílčí část díla **3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona v termínu do 30. června 2024** s tím, že dřívější termín plnění je možný.

Mění se a nově zní příloha č. 1 Položkový výkaz činností ke smlouvě o dílo. Úplné nové znění přílohy č. 1 je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání smlouvy a jejích dodatků se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

Příloha

Položkový výkaz činností

V Brně dne: 5. 2. 2024

V Praze dne: 5. 2. 2024

.....
Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
Státní pozemkový úřad
(objednatel)

.....
Jaromír Prošek
prokurista společnosti
HRDLIČKA spol. s r.o.
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chvátlová

Položkový výkaz činností

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena celkem bez DPH v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize a doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	0		
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	377	730	275 210	20.11.2020
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	135	2 100	275 100	30.09.2021
3.4.3. a)	Změna hranic obvodu KoPÚ - vícepráce (dodatekč. 5)	1 hod	40	1 200	48 000	30.11.2022
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	377	350	131 950	20.11.2020
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	377	450	169 650	31.03.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.)				899 910	31.03.2022	
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	377	1 100	413 600	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	70	700	7 700	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	170	450	13 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	800	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	377	1 050	394 800	30.6.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.)				849 600		
3.6.	Mapové dílo	ha	377	380	142 880	do 3 měsíců od výzvy obíednatele
Mapového dílo celkem (3.6.)				142 880		
Rekapitulace hlavních celků díla						
3.4.	Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč			899 910,00		
3.5.	Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč			849 600,00		
3.6.	Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč			142 880,00		
Celková cena bez DPH v Kč				1 892 390,00		
DPH 21% v Kč				397 401,90		
Celková cena díla včetně DPH v Kč				2 289 791,90		