

Číslo smlouvy objednatele 36/2017-537100
Číslo smlouvy zhotovitele :37/12
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koprník s částí k.ú.
Kněžmost a částí k.ú. Násedlnice

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

«Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koprník s částí k.ú. Kněžmost a částí k.ú. Násedlnice », uzavřené dne 15.9.2017 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hl. město Praha
Sídlo:	Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 13000 Praha 3
Zastoupen:	Ing.Jiří Veselý, ředitel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing.Jiří Veselý, ředitel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing.Jiří Novotný
Adresa:	Bělská 151, 29301 Mladá Boleslav
Telefon:	XXXXX
E-mail :	j.novotny2@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant):	AGROPLAN, spol. s r.o.
Sídlo:	Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Jana Švábová, jednatel Ing. Petr Kubů, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Jana Švábová, Ing. Petr Kubů
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXX, XXXXX
Telefon:	XXXXX
E-mail :	XXXXX
ID DS:	pb5jxk5
Bankovní spojení:	ČSOB Praha 4
Číslo účtu:	31405/0300
IČO:	48110141
DIČ:	CZ48110141
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Úřad městské části Praha 4
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXX
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce	XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Číslo smlouvy objednatele 36/2017-537100
Číslo smlouvy zhotovitele :37/12
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koprník s částí k.ú.
Kněžmost a částí k.ú. Násedlnice

I.

Tento dodatek je zpracován v návaznosti na všechna ustanovení a ujednání výše uvedené smlouvy a jako takový bude smluvními stranami respektován.

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na úpravě ceny dílčí části 3.5.i.a); 3.5.i.b); 3.5.i.c).

Původní cena 3.5.i.a)

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

72 000 Kč (bez DPH)

Původní cena 3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

40 000 Kč (bez DPH)

Původní cena 3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

10 000 Kč (bez DPH)

Upravená cena 3.5.i.a)

Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

22 500 Kč (bez DPH)

Upravená cena 3.5.i.b)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

11 500 Kč (bez DPH)

Číslo smlouvy objednatele 36/2017-537100
Číslo smlouvy zhotovitele :37/12
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koprník s částí k.ú.
Kněžmost a částí k.ú. Násedlnice

Upravená cena 3.5.i.c)

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

0 Kč (bez DPH)

Hodnota méněprací bez DPH

88 000 Kč

Hodnota méněprací včetně DPH

106 480 Kč

II.

V Č.VI smlouvy se mění cena za provedení díla, která je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem . Podrobnosti kalkulace obsahuje příloha č.1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Rekapitulace ceny :

1. Hlavní celek - přípravné práce celkem (dílčí část 3.4.1-3.4.5) bez DPH	795 550 Kč
2. Hlavní celek – Návrhové práce celkem (dílčí části 3.5.1.-3.5.3.) bez DPH	405 800 Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	190 950 Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	75 000 Kč
Celková cena bez DPH	1 467 300 Kč
DPH 21 %	308 133 Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 775 433 Kč

Číslo smlouvy objednatele 36/2017-537100
Číslo smlouvy zhotovitele :37/12
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Koprník s částí k.ú.
Kněžmost a částí k.ú. Násedlnice

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech a spolu s přílohou č. 1 a č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č.36/2017-537100, uzavřené dne 15.9.2017.

V Praze dne 11. 5. 2021

V Praze dne 11. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing.Jiří Veselý
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. město Praha

Ing.Jana Švábová – jednatel
f. AGROPLAN spol. s r.o.

Položkový výkaz činností - Příloha č.1 (dodatek č.4) ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Koprník, část Kněžmost a část Násedlnice

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	17	750	12 750	30.9.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000	6 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	184	1 000	184 000	30.9.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	17	1 000	17 000	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	0	2 500	0	30.9.2019
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	107	2 000	214 000	30.9.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	4 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	201	900	180 900	30.11.2019
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	201	900	180 900	30.11.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					795 550	30.11.2019
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	201	900	180 900	30.4.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	15	1 500	22 500	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	23	500	11 500	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	500	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	201	900	180 900	30.09.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					405 800	
3.6.	Mapové dílo	ha	201	950	190 950	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					190 950	
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	100	750	75000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					75000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	795 550 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	405 800 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	190 950 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	75 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	1 467 300 Kč
DPH 21% v Kč	308 133 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 775 433 Kč

V Praze dne 11. 5. 2021

V Praze dne 11. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha Ing. Petr Kubů - jednatel AGROPLAN spol. s r.o.

Příloha č.2 k Dodatku č. 4 smlouvy o dílo č. 36/2017-537100, uzavřené dne 15.9.2017

Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek dle přílohy č. 1 ke smlouvě o dílo č.36/2017-537100 následovně :

k. ú. Koprník, část Kněžmost a část Násedlnice

3.5. Návrhové práce

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

snížení MJ z 48 na 15 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro

stanovení plochy záboru půdy stavbami

snížení MJ z 80 na 23 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ

pro stanovení plochy záboru půdy stavbami

snížení MJ z 20 na 0 – zpřesnění měrných jednotek na základě skutečnosti

V Praze dne : 11. 5. 2021

V Praze dne : 11. 5. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Ing. Jiří Veselý
ředitel
KPÚ pro Středočeský kraj
a hl. město Prahu

.....

Ing. Jana Švábová - jednatel
f. AGROPLAN spol s r.o.