

DODATEK č. 4

smlouvy o dílo uzavřené dne 29. 10. 2021

KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V K.Ú. PRUSÍNKY

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Česká republika – Státní pozemkový úřad**

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj, na adrese Blanická 1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M.,

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Renátou Brundovou,
Mgr. Vítězslavem Pešlem,
Janem Zbirovským, Pobočka Přerov

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 727 957 178

E-mail: j.zbirovsky@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

(2) **Společnost „Hanousek - 1. Geo - Geodetická kancelář JBS“**

Zastoupená dle plné moci za společnost: Ing. Františkem Hanouskem, Ing. Davidem Dohnalem, jednateli společnosti Hanousek s.r.o.

První společník (reprezentant společnosti): **Hanousek s.r.o.**

Sídlo: Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov

DIČ: CZ29186404

společnost založená a existující podle právního řádu [České republiky], se sídlem Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, IČO: 29186404 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 64090

Druhý společník (účastník společnosti): **1. Geo, spol. s r.o.**

Sídlo: Hradební 81/6, 796 01 Prostějov

DIČ: CZ01573161

Třetí společník (účastník společnosti): **Geodetická kancelář JBS s.r.o.**

Sídlo: Juranova 108/24, 682 01 Vyškov

DIČ: CZ25540378

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Františkem Hanouskem,
Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem
společnosti Hanousek s.r.o.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 xxxxx, +420 xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: gksfyds

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Prostějov

Číslo účtu: 231956210/0300

DIČ: CZ29186404.

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 je **změna termínů plnění dílčích částí díla hlavního celku Návrhové práce:**

	dílčí část	Původní termín	Nový termín
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“)	30. 6. 2024	31. 10. 2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 dle čl. i) a)	30. 6. 2024	31. 10. 2024
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b); DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b)	30. 6. 2024	31. 10. 2024
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c)	30. 6. 2024	31. 10. 2024
6. 3. 2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	31. 5. 2025	30. 9. 2025

Odůvodnění:

Důvodem ke změně termínů plnění u dílčích částí díla 6.3.1, 6.3.1 i) a), 6.3.1 i) b), 6.3.1 i) c) je časově náročné a opakované projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců a obcí, kteří v průběhu projednávání zásadně měnili své požadavky na vodohospodářská opatření, ÚSES i na opatření ke zpřístupnění pozemků. Teprve po dokončení projednávání návrhu PSZ se sborem zástupců bylo možné poskytnout podklady pro zadání inženýrsko-geologického průzkumu („IGP“), který je podkladem pro vyhotovení dokumentace technického řešení navrhovaného plánu společných zařízení. IGP byl zadán objednatelem s termínem plnění do 13. 5. 2024. Dále objednatel zajistí hydrologická data od ČHMÚ z důvodu dimenzování objektů

nádrží a posudek technickobezpečnostního dohledu pro kategorizaci vodního díla, což je nutný podklad pro zpracování dokumentace technického řešení navrhovaných vodních nádrží. S ohledem na změnu termínu dílčí části 6.3.1. „Vypracování plánu společných zařízení („PSZ)“ dochází rovněž ke změně termínu navazující dílčí části 6.3.2. „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních bodech se smlouva o dílo č. objednatele č: 1477-2021-521101, č. zhotovitele: 16/21, uzavřená dne 29. 10. 2021, ve znění Dodatku č. 1 až 3 nemění.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že dodatek v RS uveřejní objednatel.
3. Tabulka „Výpočet nabídkové ceny a časový harmonogram prací“ s vyznačenými změnami je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Olomouci dne 29. 2. 2024

V Prostějově dne 29. 2. 2024

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Ing. František Hanousek
jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

Položkový výkaz činnosti – Příloha č.1 k Dodatku č. 4 SOD – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Prusinky

Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín předání k akceptačnímu řízení	
6.2	Hlavní celek 1 „Přípravné práce“					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	3	4 000,00	12 000,00	28.2.2022
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	195	1 300,00	253 500,00	31.5.2022
6.2.4	Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	75	3 600,00	270 000,00	30.11.2022
6.2.5	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona	100 bm	0	3 000,00	0,00	30.11.2022
6.2.7	Rozbor současného stavu	ha	190	500,00	95 000,00	31.10.2022
6.2.8	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	191	500,00	95 500,00	28.2.2023
„Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč				726 000,00	31.3.2023	
6.3	Hlavní celek 2 „Návrhové práce“					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	191	1 200,00	229 200,00	31.10.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy	ha	190	170,00	32 300,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	46	1 000,00	46 000,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy	100 bm	30	1 000,00	30 000,00	
6.3.1 i) c)	DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy	ks	2	5 000,00	10 000,00	
6.3.2 h)	Aktualizace PSZ	ha				
6.3.2 h) i)	Aktualizace PSZ do 10 ha	ha	1	8 400,00	8 400,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) ii)	Aktualizace PSZ do 50 ha	ha	1	4 800,00	4 800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2 h) iii)	Aktualizace PSZ nad 50 ha	ha	1	1 800,00	1 800,00	na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	191	1 200,00	229 200,00	30.9.2025
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	3	20 000,00	60 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
6.3.4	Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	1	6 500,00	6 500,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	ha				
6.3.5 i)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha	ha	1	8 400,00	8 400,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 ii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha	ha	1	4 800,00	4 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5 iii)	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha	ha	1	1 800,00	1 800,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč				673 200,00	xxxxx	
6.4	Hlavní celek 3 „Mapové dílo“	ha	191	570,00	108 870,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
„Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč				108 870,00	xxxxx	
Rekapitulace kalkulace ceny						
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč					726 000,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč					673 200,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč					108 870,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 508 070,00	
DPH 21% v Kč					316 694,70	
Celková cena Díla včetně DPH v Kč					1 824 764,70	