

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

### Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Nová Dědina

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen "NOZ")

#### Smluvní strany:

<b>Objednatel:</b>	<b>Česká republika - Státní pozemkový úřad,</b>
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Zarámí 88, 760 41 Zlín
Adresa:	Ing. Mladou Augustinovou
Zastoupený:	ředitelkou KPÚ pro Zlínský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Mlada Augustinová ředitelka KPÚ pro Zlínský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Zábojníková, PhD. vedoucí Pobočky Kroměříž Kateřina Ježáková Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž
Adresa:	+420 725 900 182, +420 725 469 014
Tel.:	r.zabojnikova@spucr.cz
E-mail:	k.jezakova@spucr.cz
Osoba administrující veřejnou zakázku:	Ing. Petr Šošolík
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>Geocentrum spol. s r.o.</b>
Sídlo:	tř. Kosmonautů 1143/8b, 779 00 Olomouc
Zastoupený:	Petrem Liškou, jednatelem společnosti
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Petr Liška, jednatel společnosti
V technických záležitostech oprávněn jednat:	x x x x x x x x x x
Tel.:	x x x x x x x x x x
E-mail:	x x x x x x x x x x
ID DS:	6ejp63k
Bankovní spojení:	Komerční banka a. s.
Číslo účtu:	59309811/0100
IČO:	47974460
DIČ:	CZ47974460
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vločka 5555.	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

### Úvodní ustanovení

1. Mezi smluvními stranami byla dne 3. 8. 2020 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ“) v k.ú. Nová Dědina (dále jen „smlouva“) ve znění dodatku č. 1 a č. 2.
2. V průběhu zpracování KoPÚ byla navržena směna pozemků mezi Státním pozemkovým úřadem a Zemědělským podnikem Kvasicko, a.s. Tato směna probíhá z podnětu pozemkového úřadu, jelikož je třeba získat dostatečnou výměru pro navrhované prvky plánu společných zařízení. Z tohoto důvodu je nutno upravit termín pro předání dílčích částí díla 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů a 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst 1 zákona. Pobočka Kroměříž ke změně termínů vyslovila souhlas.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti smluvní strany uzavírají následující dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 3. 8. 2020.

### I.

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto:

- 3.4.2. Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů  
Termín: 15. 9. 2025 (původně 15. 4. 2024)
- 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona  
Termín: 15. 9. 2025 (původně 15. 5. 2024)

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:  
Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Zlín, dne 11. 3. 2024

Olomouc, dne 4. 3. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Česká republika - Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

---

Geocentrum spol. s r.o.  
Petr Liška  
jednatel společnosti

Dodatek smlouvy o dílo vyhotovil a za správnost odpovídá: Ing. Petr Šošolík

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	<b>1 000,00</b>	14 000,00	15. 4. 2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	<b>1 000,00</b>	8 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	166	<b>700,00</b>	116 200,00	15. 4. 2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	141	<b>1 200,00</b>	169 200,00	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	30	<b>1 000,00</b>	30 000,00	<b>15. 9. 2025</b>
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	<b>2 400,00</b>	384 000,00	15. 4. 2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	21	<b>2 400,00</b>	50 400,00	15. 4. 2022
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	<b>5 000,00</b>	0,00	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	307	<b>250,00</b>	76 750,00	15. 8. 2021
	Studie odtokových poměrů	ha	307	<b>250,00</b>	76 750,00	15. 8. 2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	307	<b>300,00</b>	92 100,00	15. 8. 2022
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 017 400,00</b>	<b>15. 8. 2022</b>
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	297	<b>800,00</b>	237 600,00	15.5.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	19	<b>900,00</b>	17 100,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	34	<b>1 000,00</b>	34 000,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	0	<b>40 000,00</b>	0	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	297	<b>850,00</b>	252 450,00	<b>15. 9. 2025</b>
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	<b>15 000,00</b>	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>571 150,00</b>	
<b>3.6.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	299	<b>450,00</b>	134 550,00	<b>do 3 měsíců od výzvy objednatele</b>
<b>Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>134 550,00</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 017 400,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					571 150,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					134 550,00	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>					<b>1 723 100,00</b>	
DPH 21 % v Kč					361 851,00	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>					<b>2 084 951,00</b>	