

DODATEK č. 6 smlouvy o dílo

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Malá Morava

1. SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774,

Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj,

na adrese Blanická 383/1, 779 00 Olomouc

Zastoupená: JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem KPÚ pro Olomoucký kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: JUDr. Roman Brnčal, LL.M.

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Kateřina Neumanová, vedoucí Pobočky
Šumperk
Ing. Romana Svobodová, Pobočka Šumperk

Kontaktní údaje:

Tel.: + 420 721 238 380

E-mail: pk.sumperk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (*není plátce DPH*)

(„Objednatel“)

a

Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-geodetické práce s.r.o.

První společník

(reprezentant společnosti):

Sídlo:

IČO

DIČ:

GEOŠRAFO, s.r.o.

Zemědělská 1091/3b, 500 03 Hradec Králové

64793036

CZ64793036

Druhý společník (účastník společnosti):

Sídlo:

IČO:

DIČ:

ŠINDLAR s. r. o.

Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové

26003236

CZ26003236

Třetí společník (účastník společnosti):

Sídlo:

IČO:

DIČ:

GEODES - geodetické práce s.r.o.

Pod Vyšehradem 143, 561 64 Jablonné nad
Orlicí

28855051

CZ28855051

Na základě smlouvy o společnosti za společnost jedná: Jiří Foltán, jednatel společnosti
GEOŠRAFO, s.r.o.

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Jiří Foltán, jednatel

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: sfm77qh

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. Hradec Králové

Číslo účtu: 177139243/0300

(„Zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

**Článek I.
Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je **změna termínů** Položkového výkazu činností níže uvedených dílčích částí:

	Dílčí část	Původní termín	Nový termín
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení	31. 3. 2024	30. 4. 2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	31. 3. 2024	30. 4. 2024
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb, vodohospodářských staveb a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	31. 3. 2024	30. 4. 2024

Odůvodnění:

Zhotovitel vypracoval dokumentaci PSZ Malá Morava (dále jen „PSZ“), kterou v termínu předložil k odsouhlasení Regionální dokumentační komisi (dále jen „RDK“). RDK na svém jednání konaném dne 4. 3. 2024 k předloženému PSZ uplatnila připomínky, které bylo nezbytné vypořádat. Teprve po jejich vypořádání může být PSZ předložen ke schválení zastupitelstvu obce na veřejném zasedání.

Vzhledem k nutnosti vypořádat připomínky nebylo schválení PSZ zahrnuto do programu březnového jednání zastupitelstva obce. Další jednání zastupitelstva obce, na kterém bude PSZ projednána, je stanoveno na měsíc duben.

Na základě skutečnosti, že z objektivních důvodů nebylo možné ve stanovené lhůtě dle Položkového výkazu činností schválit PSZ zastupitelstvem obce, dochází v souladu s bodem 6., odst. 6.3.1, písm. g) smlouvy ke změně termínů, a to o dobu nezbytně nutnou pro řádné provedení veškerých činností.

Tyto změny termínů představují vyhrazené změny závazku ze smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ, které si objednatel vymezil v bodě 2., odst. 2.1 smlouvy.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1 Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha - Položkový výkaz činností.
- 2.3 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj**

Místo: Olomouc
Datum: 27. 3. 2024

**Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o.
a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES-
geodetické práce s.r.o.**

Místo: Hradec Králové
Datum: 26. 3. 2024

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Jiří Foltán
jednatel společnosti
GEOŠRAFO, s.r.o.

Položkový výkaz činností – Příloha k dodatku č. 6 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malá Morava

	Hlavní celek / dílčí část	Měrná jednotka	Počet Měrných jednotek	Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín
6.2	Hlavní celek 1 – Přípravné práce					
6.2.1	Revize stávajícího bodového pole	bod	35	1 500,00	52 500,00	30.10.2022
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 000,00	30 000,00	
6.2.2	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	567	650,00	368 550,00	30.10.2022
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	15	650,00	9 750,00	
	Zaměření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty (čl. 6.2.2.e) Smlouvy) včetně označení lomových bodů	100 bm	13	2 000,00	26 000,00	30.10.2022
6.2.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.	100 bm	302	2 500,00	755 000,00	28.02.2023
6.2.4	Rozbor současného stavu	ha	582	250,00	145 500,00	30.11.2022
6.2.5	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	585	250,00	146 250,00	31.07.2023
Přípravné práce celkem bez DPH v Kč					1 533 550,00	31.7.2023
6.3	Hlavní celek 2 – Návrhové práce					
6.3.1	Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")	ha	585	292,00	170 820,00	30.04.2024
6.3.1 i) a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	62	500,00	31 000,00	
6.3.1 i) b)	DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	140	1 283,00	179 620,00	
	DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	2 800,00	0,00	
	DTR vodohospodářských staveb PSZ (vodní nádrže, poldry)	ks	3	36 000,00	108 000,00	
6.3.2 i) c)	Aktualizace PSZ	ha	1	6 400	6 400,00	30.09.2024
6.3.2	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona	ha	585	400	234 000,00	30. 9. 2024
6.3.3	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 000	30 000,00	do 1 měsíce od výzvy Objednatele
Návrhové práce celkem bez DPH v Kč					798 840,00	
6.3.4	Vyhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice	100 bm	17	2 000,00	34 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.3.5	Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení	LV	1	5 000	5 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
6.4	Hlavní celek 3 - Mapové dílo	ha	585	200,00	117 000,00	do 3 měsíců od výzvy Objednatele
Mapového dílo celkem bez DPH v Kč					117 000,00	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků		
1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč	1 533 550,00	
2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč	798 840,00	
3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč	117 000,00	
Celková cena bez DPH v Kč	2 449 390,00	
DPH 21% v Kč	514 371,90	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 963 761,90	