

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 967-2019-544101,  
číslo smlouvy zhotovitele: 215/19 uzavřené dne 21.11. 2019 na vypracování  
návrhu komplexních pozemkových úprav Turov  
mezi níže uvedenými stranami

<b>Objednatel č. 1:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Miroslav Kučera
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice
<b>Adresa:</b>	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	pardubicky.kraj@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

<b>Objednatel č. 2:</b>	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
<b>Sídlo:</b>	Na Pankráci 56, 140 00 Praha
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Hana Jarolímová
<b>Adresa:</b>	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	zjq4rhz
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	20001-15937031/0710
<b>IČO:</b>	65993390
<b>DIČ:</b>	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

<b>Zhotovitel:</b>	GEOVAP, spol. s r.o.
<b>Sídlo:</b>	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Telefon:</b>	xxx
<b>E-mail :</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	Wyx77xh
<b>Bankovní spojení:</b>	Citibank Pardubice
<b>Číslo účtu:</b>	2020870109/2600
<b>IČO:</b>	15049248
<b>DIČ:</b>	CZ15049248
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Hradci Králové
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

## Čl. I.

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínů dokončení dílčí části – 3.5.1. Vpracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) z původního termínu **31.01.2022 na 30.09.2022**.

Hlavním důvodem pro posun termínu je skutečnost, že se Česká republika potýkala s epidemií onemocnění COVID-19 a přijatá opatření komplikovala a omezovala možnosti k provedení prací.

Na základě informací Odboru pozemkových úprav ze dne 15.10.2020 bylo zrušeno konání úvodních jednání. Toto nařízení bylo zrušeno 18.5.2021. Z tohoto důvodu nebylo možné ustavit sbor zástupců a následně uspořádat jednání kompletního sboru zástupců jako poradního orgánu při návrhu plánu společných zařízení. Sbor zástupců, který zastupuje vlastníky pozemků při návrhu komplexní pozemkové úpravy je z hlediska zpracování návrhu plánu společných zařízení jednou z nejdůležitějších instancí při jeho tvorbě a byl ustaven a zahájil svoji činnost na úvodním jednání, které se konalo dne 15.9.2021.

Aby bylo možné PSZ projednat v RDK a zastupitelstvu obce, je třeba ho dle smlouvy odevzdat 3 měsíce předem tzn. 30.10.2021. Z tohoto vyplývá, že na přípravu PSZ zbyl pouze měsíc, což není dostatečná doba pro tuto návrhovou práci. Jednání sboru zástupců komplikovala situace s COVID 19 i během měsíce ledna 2022.

## Čl. II.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činnosti

V Pardubicích dne 3.2.2022

V Pardubicích dne 1.2.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

---

Ing. Miroslav Kučera  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Pardubický kraj

---

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V Pardubicích dne 2.2.2022

Za objednatele č. 2:

---

Ing. Bohumil Vebr  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Položkový výkaz činnosti - Příloha č. 1 k dodatku č. 2 - KoPÚ Turov

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro RSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
<b>3.4. Přípravné práce</b>							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	10 050	4 950	15 000	30.06.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	9 380	4 620	14 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	488	500	163 480	80 520	244 000	31.10.2020
Zaměření průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně označení lomových bodů	100 bm	7	1 500	7 035	3 465	10 500	31.10.2020
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	2 400	160 800	79 200	240 000	28.02.2021
Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	39	800	20 904	10 296	31 200	30.09.2021
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	488	280	91 548	45 091	136 640	30.06.2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	488	280	91 548	45 091	136 640	30.09.2021
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>				<b>554 747</b>	<b>273 233</b>	<b>827 980</b>	
<b>3.5. Návrhové práce</b>							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	488	700	228 872	112 728	341 600	30.09.2022
3.5.1.a) Vyškopané zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	300	6 030	2 970	9 000	
3.5.1.b) Pořebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace línových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 300	34 840	17 160	52 000	
3.5.1.c) Pořebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	10 050	4 950	15 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	488	900	294 264	144 936	439 200	31.03.2023
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	40 200	19 800	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>				<b>614 256</b>	<b>302 544</b>	<b>916 800</b>	
3.6. Mapové dílo	ha	488	300	98 088	48 312	146 400	do 3 měsíce od výzvy objednatel
<b>Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč</b>				<b>98 088</b>	<b>48 312</b>	<b>146 400</b>	
<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				554 747 Kč	273 233 Kč	827 980 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				614 256 Kč	302 544 Kč	916 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				98 088 Kč	48 312 Kč	146 400 Kč	
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>				<b>1 267 091 Kč</b>	<b>624 089 Kč</b>	<b>1 891 180 Kč</b>	
DPH 21% v Kč				266 089 Kč	131 059 Kč	397 148 Kč	
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>				<b>1 533 180 Kč</b>	<b>755 148 Kč</b>	<b>2 288 328 Kč</b>	

V Pardubicích dne 3.2.2022

V Pardubicích dne 1.2.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kužera  
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V Pardubicích dne 2.2.2022

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Vebř  
ředitel Správy Pardubice  
Ředitelství silnic a dálnic ČR