

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele č.1: 967-2019-544101,
číslo smlouvy zhotovitele: 215/19 uzavřené dne 21.11. 2019 na vypracování
návrhu komplexních pozemkových úprav Turov
mezi níže uvedenými stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	pardubicky.kraj@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Pardubice
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha
Zastoupen:	Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy Pardubice
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku výstavby
Adresa:	Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB
Číslo účtu:	20001-15937031/0710
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	xxx
ID DS:	Wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxx

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu se zněním čl. XII. bodu 12. 2. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmětem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo je změna termínů dokončení dílčích částí – 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) z původního termínu **30.09.2022 na 28.02.2023** a dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona z původního termínu **31.3.2023 na 31.3.2024**.

Důvodem pro posunutí termínu je žádost zpracovatele o zajištění hydrologických dat ze strany Pobočky Pardubice. Tato data se týkají křížení toku IDVT 10172763 s cestou VC16.

Dalším požadavkem zhotovitele je inženýrsko-geologický průzkum v místech navržených cest VC15 a VC16, kde je vysoká pravděpodobnost nestabilního podloží.

Z důvodů dodání požadovaných dat až začátkem září a nutnosti jednání se Správou železniční dopravní cesty (zrušení železničních přejezdů P4898 a P4899) a následnou výstavbu náhradního přístupu přes trať se posouvá dokončení dílčí části 3.5.1. na 28.2.2023. Z jednání s Ředitelstvím silnic a dálnic dne 1.8.2022 vyplynulo, že vyhotovení dokumentace skutečného zaměření stavby D35 v úseku Časy – Ostrov bude cca v květnu – červnu 2023, a proto je nutné posunout dokončení dílčí části 3.5.2. na 31.3.2024.

Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Příloha č. 1 – Položkový výkaz činnosti

| Za objednatele č. 1:

Místo: Pardubice

Datum dle el. podpisu 1.9.2022

Za zhotovitele:

Místo: Pardubice

Datum dle el. podpisu 1.9.2022

Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

| Za objednatele č. 2:

Místo: Pardubice

Datum dle el. podpisu 1.9.2022

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR

Položkový výkaz činnosti - Příloha č. 1 k dodatku č. 3 - KoPÚ Turov

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena pro SPÚ	Cena pro RSD	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4. Přípravné práce							
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	15	1 000	10 050	4 950	15 000	30.06.2020
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	7	2 000	9 380	4 620	14 000	
3.4.2. Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	488	500	163 480	80 520	244 000	31.10.2020
Zaměření průběhu vlastních hranic v lesních porostech včetně oznažení lomových bodů	100 bm	7	1 500	7 035	3 465	10 500	31.10.2020
3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	2 400	160 800	79 200	240 000	28.02.2021
Vyhodnocení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	39	800	20 904	10 296	31 200	30.09.2021
3.4.4. Rozbor současného stavu	ha	488	280	91 548	45 091	136 640	30.06.2021
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	488	280	91 548	45 091	136 640	30.09.2021
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				554 747	273 233	827 980	
3.5. Návrhové práce							
3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení	ha	488	700	228 872	112 728	341 600	28.02.2023
3.5.1.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	300	6 030	2 970	9 000	
3.5.1.b) Přířezné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	40	1 300	34 840	17 160	52 000	
3.5.1.c) Přířezné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	5	3 000	10 050	4 950	15 000	
3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vyjavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	488	900	294 264	144 936	439 200	31.03.2024
3.5.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	30 000	40 200	19 800	60 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				614 256	302 544	916 800	
3.6. Mapové dílo	ha	488	300	98 088	48 312	146 400	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového díla celkem (3.6.) bez DPH v Kč				98 088	48 312	146 400	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků							
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč				554 747 Kč	273 233 Kč	827 980 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč				614 256 Kč	302 544 Kč	916 800 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč				98 088 Kč	48 312 Kč	146 400 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč				1 267 091 Kč	624 089 Kč	1 891 180 Kč	
DPH 21% v Kč				266 089 Kč	131 059 Kč	397 148 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč				1 533 180 Kč	755 148 Kč	2 288 328 Kč	

V Pardubicích dne 1.9.2022

V Pardubicích dne 1.9.2022

Za objednatele č. 1:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. Pavel Cimpl, jednatel

V Pardubicích dne 1.9.2022

Za objednatele č. 2:

Ing. Bohumil Věbr
ředitel Správy Pardubice
Ředitelství silnic a dálnic ČR