

DODATEK č. 3 smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 9. 2019 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na provedení díla

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Věžky u Přerova

SMLUVNÍ STRANY :

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Olomoucký kraj
Sídlo:	Blanická 383/1, 779 00 Olomouc
Zastoupen:	JUDr. Romanem Brnčalem, LL.M., ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Olomoucký kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	JUDr. Roman Brnčal, LL.M., ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renáta Brundová, vedoucí Pobočky Přerov Ing. Hana Siegllová, Mgr. Vítězslav Pešl
Adresa:	Wurmova 606/2, 750 02 Přerov
Telefon:	+420 727 957 177, +420 727 957 181
E-mail :	prerov.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č.1“)

Objednatel č.2:	Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle
Zastoupen:	Mgr. Davidem Fialou, ředitelem Závodu Brno
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Andrea Chmelová, právník ŘSD s.p., Závodu Brno
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Jana Duchoňová, kontaktní osoba ŘSD s.p., Závodu Brno
Adresa:	Šumavská 525/31, 602 00 Brno
Telefon:	+420 954 903 360
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	ČNB a.s.
Číslo účtu:	20001-15937031/2019
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

Zhotovitel:	GEOREAL spol. s r.o.
Zastoupen:	Hálkova 12, 301 00 Plzeň
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Martinem Vondráčkem, jednatelem
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	+420 xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	s85762s
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	0720092329/0800
IČO:	40527514
DIČ:	CZ40527514
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	KS v Plzni, oddíl C, vložka 1442
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“)
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“):

Článek I. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je **změna termínu plnění dílčí části díla 3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

	dílčí část	Termín původní dle SOD	Nový termín
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31. 7. 2024	30. 9. 2024

Odůvodnění

Změna termínu plnění dílčí části díla 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona je nutná z důvodu zápisu geometrického plánu na zábor stavby dráhy „Modernizace trati Brno – Přerov, 5. stavba Kojetín – Přerov“ do katastru nemovitostí. Vyhotovený geometrický plán byl zhotoviteli poskytnut dne 5. 3. 2024, zápis do katastru nemovitostí se předpokládá v dubnu 2024. Bez zápisu geometrického plánu do KN není možné pokračovat v návrhových pracích. Skutečnost, že GP na zábor stavby modernizace trati bude zapracován do návrhu nového uspořádání pozemků a tím i do DKM v rámci KoPÚ Věžky u Přerova, byla dohodnuta mezi Pobočkou Přerov a Správou železnic na společném jednání dne 8.6.2023. Změna se promítla do položkového výkazu činností s časovým harmonogramem prací, který je přílohou tohoto dodatku.

2. Změna názvu a právní formy objednatele č. 2

S účinností ke dni 1. ledna 2024 dochází u objednatele č. 2 - státní příspěvkové organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, se sídlem 140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, ke změně **právní formy na státní podnik** a ke změně **názvu na Ředitelství silnic a dálnic s. p.** Ostatní identifikační údaje státního podniku Ředitelství silnic a dálnic s. p. (tj. IČ, DIČ, bankovní spojení, identifikátor datové schránky, poštovní a emailové adresy, telefonní čísla, webové stránky) zůstávají beze změny.

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 1.1 Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.
- 1.2 Položkový výkaz činností s výpočtem nabídkové ceny a časovým harmonogramem prací je přílohou tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.
- 1.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento **Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel č.1.**
- 1.4 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

V Olomouci dne 4. 4. 2024

V Plzni dne 3. 4. 2024

Za objednatele č.1:

Za zhotovitele:

JUDr. Roman Brnčal, LL.M.
ředitel KPÚ pro Olomoucký kraj

Martin Vondráček
jednatel

V Brně dne 5. 4. 2024

Za objednatele č. 2:

Mgr. David Fiala, ředitel Závodu Brno

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 3 SoD - KoPÚ Věžky u Přerova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč (10)	Cena bez DPH celkem v Kč (10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	22	2 000,00	44 000,00	31.5.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	8	3 000,00	24 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	197	600,00	118 200,00	31.5.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	7	1 200,00	8 400,00	
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	104	2 000,00	208 000,00	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	1	2 000,00	2 000,00	30.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	204	300,00	61 200,00	31.5.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	204	400,00	81 600,00	31.3.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					547 400,00	31.3.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	204	700,00	142 800,00	30.11.2022
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	30	600,00	18 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	24	600,00	14 400,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	20	600,00	12 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	204	1 200,00	244 800,00	30.9.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ 3)	ks	2	5 000,00	10 000,00	do 1 měsíce od výzvy objednatele č.1
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					442 000,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	204	600,00	122 400,00	do 3 měsíců od výzvy objednatele č.1
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					122 400,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					547 400,00	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					442 000,00	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					122 400,00	
Celková cena bez DPH v Kč					1 111 800,00	
DPH 21% v Kč					233 478,00	
Celková cena díla včetně DPH v Kč					1 345 278,00	