

## Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. objednatele 687-2023-523101, č. zhotovitele 27-SOD-2023-019A, na **zhotovení stavby polních cest MK2a a MK2b v k. ú. Bahna a Rumberk** ze dne 29. června 2023, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **mezi smluvními stranami:**

### Objednatelem:

**Česká republika – Státní pozemkový úřad**

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

**Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj**

Adresa: Hroznová 17, 603 00 Brno

Pobočka Blansko

Adresa: Poříčí 1569/18, 678 42 Blansko

Zastoupený:

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat: Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK

V technických záležitostech, které nemají dopad na jednotlivá ustanovení SoD včetně obsahu příloh jsou oprávněny jednat:

JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko

Ing. Zdena Hebelková, odborný rada, pobočka Blansko

Tel.:

+420 727 956 383 – JUDr. Ivana Antlová

+420 725 765 796 – Ing. Zdenka Hebelková

E-mail:

blansko.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774, není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

**a**

### Zhotovitelem:

**M – SILNICE a.s.**

Sídlo:

Husova 1697, 530 03 Pardubice

Zastoupený:

Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsedou

představenstva, na základě písemného pověření

Tel:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

ID DS:

jw7q7ju

V technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxx

Tel:

xxxxx

E-mail:

xxxxx

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

1080015329/0800

IČO:

42196868

DIČ:

CZ42196868

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430.

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany dohodly** oproti výše uvedené smlouvě o dílo, ve znění jejích dodatků č. 1 až č. 5 **na níže specifikovaných změnách v provádění díla.**

Vzhledem k nevhodným klimatickým podmínkám došlo k prodloužení plánované zimní přestávky o 35 dnů. Po zimním období s vysokým úhrnem dešťových srážek vyvstala nutnost technologické přestávky pro odvodnění zemní pláň. Stavební práce byly obnoveny dne 22. dubna 2024. V důsledku těchto objektivních skutečností se mění termín dokončení stavebních prací a posunují se termíny níže uvedených uzlových bodů.

**Mění se a nově zní:**

**Čl. V odst. 4 písm. c) – lhůta pro dokončení stavebních prací**

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací do: **14. července 2024**

**Čl. V odst. 4 písm. d) – lhůta pro protokolární předání a převzetí dokončeného díla**

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla do: **30. září 2024**

**Čl. V odst. 5 - termín dokončení níže uvedených uzlových bodů –** definované fáze výstavby díla či jen objektu

- **Provedení obrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b**

termín plnění do: **23. června 2024**

**Mění se závazný harmonogram postupu prací,** nový aktualizovaný harmonogram je přílohou tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, nebyl ujednáán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

**Příloha:** Harmonogram postupu prací

V Brně dne: 3.5.2024

V Hradci Králové dne: 3.5.2024

.....  
Ing. Renata Číhalová, ředitelka  
Krajského pozemkového úřadu  
pro Jihomoravský kraj

.....  
Ing. Zdeněk Babka,  
místopředseda představenstva  
M – SILNICE a.s.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

**Příloha k Dodatku č. 6 - Harmonogram postupu prací**

OBJEDNATEL: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, pobočka Blansko  
 ZHOTOVITEL: M - SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

		2023																											
		červen		červenec			srpen				září				říjen				listopad				prosinec						
		25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.
<b>Objednatel</b>	ROK																												
	MĚSÍC																												
	TÝDEN																												
	Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách MK2a a MK2b																												
	rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, doplnění štěrkodrti na polních cestách MK2a a MK2b																												
provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně zhutnění a zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b																													
provedení ohrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b																													
dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a MK2b																													
		2024																											
		leden					únor			březen					duben				květen				červen			červenec			
		1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
<b>Objednatel</b>	ROK																												
	MĚSÍC																												
	TÝDEN																												
	Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách MK2a a MK2b																												
	rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, doplnění štěrkodrti na polních cestách MK2a a MK2b																												
provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně zhutnění a zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b																													
provedení ohrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b																													
dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a MK2b																													

Zhotovitel v harmonogramu prací vyznačí následující uzlové body:		
UZLOVÉ BODY		Termín splnění:
1	Vytyčení hranic pozemků určených ke stavbě polních cest, vytyčení stavby osy komunikací, vytyčení inženýrských sítí na polních cestách MK2a a MK2b	27.08.2023 SPLNĚNO
2	rozšíření komunikace na požadovanou šířku, zhutnění pláně, doplnění štěrkodrti na polních cestách MK2a a MK2b	17.9.2023 SPLNĚNO
3	provedení recyklace za studena s přidanými pojivy, včetně zhutnění a zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b	5.11.2023 SPLNĚNO
4	provedení ohrusné vrstvy ACO11, včetně požadovaných geodetických zkoušek na polních cestách MK2a a MK2b	<b>23.6.2024</b>
5	dokončení navrženého ozelenění na polních cestách MK2a a MK2b	10. 5. 2024 SPLNĚNO