

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy objednatele 267-2023-504101 ze dne 24. 03. 2023 pro realizaci veřejné zakázky s názvem **Stavba vodohospodářských opatření v k.ú. Brodeslavy**
(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj

Adresa: nám. Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

zastoupený:

Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský
kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Petr Velkoborský, odborný rada
Pobočky Plzeň, Ing. Zuzana Čeňková,
rada Pobočky Plzeň

Tel.:

+ 420 727 956 850

E-mail:

plzen.pk@spucr.cz

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

ČNB

Číslo účtu:

3723001/0710

IČO:

01312774

DIČ:

CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo:

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Koresp. Adresa:

Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

zastoupený:

Predragem Mitrovičem, ředitelem oblasti
Západ, na základě plné moci

tel./fax:

XXX

e-mail:

XXX

ID DS:

4indfqd

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXX

tel./fax:

XXX

e-mail:

XXX

bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu:

5030013729/5500

IČO:

261 77 005

DIČ: CZ 26177005, je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 6556.

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku Č. 2 je změna doby plnění díla, což zahrnuje změnu termínu dokončení stavebních prací a změnu termínu předání a převzetí díla (dále jen „změna doby plnění“) smlouvy. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. V, odst. 2 smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že změna doby plnění se jeví jako nezbytná. Příčinou změny doby plnění bylo pozastavení stavebních prací, nutnost zpracování změnové projektové dokumentace a rozpočtu, a to z důvodu nepředvídatelných okolností, v tomto případě odlišných geologických poměrů, propustného, neúnosného podloží a vysoké hladiny podzemní vody proudící v podloží.

V průběhu stavby byly zjištěny velmi proměnlivé a místy odlišné geologické podmínky oproti inženýrskogeologickému průzkumu, ze kterého vycházel návrh projektové dokumentace. Byla zjištěna malá únosnost základové spáry a vysoká hladina podzemní vody v místě požeráku a odtokového potrubí, následně byl v zátopě zjištěn výskyt propustných, zvodnělých, štěrkových vrstev, kterými navíc ze svahů zdrže přitéká podzemní voda. Situace byla opakovaně řešena za účasti odborného geologa a za následných dílčích úprav projektové dokumentace, vč. předchozího geodetického zaměření skutečného stavu. Na 8. kontrolním dni 26.07.2023 byly na základě výše uvedených skutečností zastaveny stavební práce na objektu SO 301 MVN1 a SO 302 tůně T1, a to do doby nalezení nejvhodnějšího technického řešení, které by zamezilo průsakům a ztrátám vody do podloží a zajistilo trvalou stabilitu a bezpečnost hráze. Na základě posouzení a následných projednání s geotechnikem bylo autorským dozorem rozhodnuto o způsobu úpravy technického řešení projektové dokumentace. Vzhledem k charakteru stavby, kdy pro dodržení technologických postupů jsou limitující vhodné klimatické podmínky, je nutno uzavřít dodatek na posun časových termínů, jak je výše uvedeno.

Vlastní popis změn víceprací a méněprací bude po vypracování úprav projektové dokumentace autorským dozorem součástí dodatku č. 3 smlouvy.

3. Výše uvedené změny jsou nezbytné pro zajištění návaznosti prací mezi jednotlivými stavebními objekty. U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění.

Původní znění dle čl. V odst. 1, 4 a 5 smlouvy ve znění uzavřených dodatků:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do 1.11.2023
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - b. Termín zahájení stavebních prací: do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - c. Termín dokončení stavebních prací: do 04.10.2023
 - d. Termín předání a převzetí díla: do 01.11.2023
(Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Dokončení MVN1 pro kontrolní prohlídku vodoprávním úřadem před jejím napouštěním – termín plnění do: **180 dnů** od účinnosti smlouvy.

Čl. V odst. 1, 4 a 5 se mění následovně:

1. Dílo bude dokončeno nejpozději do **30.06. 2024**
4. Dílo bude provedeno v následujících termínech:
 - a. Termín předání a převzetí staveniště: do 10dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - b. Termín zahájení stavebních prací: do 20 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
 - c. Termín dokončení vlastních stavebních prací: do **31. 5. 2024**
 - d. Termín předání a převzetí díla: do **30.06. 2024**
(Protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)
5. Zhotovitel se dále zavazuje provést dílo v termínech uvedených v podrobném časovém harmonogramu postupu prací, jež zhotovitel uvedl jako součást své nabídky a který je pro zhotovitele závazný. Tento závazný podrobný harmonogram je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 1. V návaznosti na tento podrobný časový harmonogram postupu prací se zhotovitel zavazuje dodržet tyto uzlové body-termíny jednotlivých fází stavby:
Uzlové body – definované fáze výstavby díla či jen objektu:
Dokončení MVN1 pro kontrolní prohlídku vodoprávním úřadem před jejím napouštěním – termín plnění do: **nelze stanovit, bude upřesněno po obnovení prací.**

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatku č.1 zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Plzni dne 20.11.2023

V Praze dne 15.11.2023

Za objednatele

Za zhotovitele

Elektronicky podepsáno

Elektronicky podepsáno

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Predrag Mitrovič
ředitel oblasti Západ
COLAS CZ, a.s.

na základě plné moci

Za administraci: Mgr. Petr Brož