

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 546-2020-523101, č. smlouvy zhotovitele 2020/020 ze dne 8. června 2020, na **vypracování projektové dokumentace na společná zařízení v katastrálním území Jestřebí a Spešov**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kterou uzavřely smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj
Adresa :	Hroznová 17, 603 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK
Ve smluvních záležitostech oprávněna jednat:	Ing. Renata Číhalová, ředitelka KPÚ pro JMK
V technických záležitostech oprávněny jednat:	JUDr. Ivana Antlová, vedoucí pobočky Blansko
	Ing. Zdenka Hebelková , odborný rada
Adresa pobočky Blansko:	Poříčí 1569/18, 678 01 Blansko
Telefon:	+420 727 956 383 JUDr. Ivana Antlová
	+420 725 765 796 Ing. Zdenka Hebelková
E-mail :	blansko.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIC:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	AGERIS s.r.o.
Sídlo:	Jeřábkova 1848/5, 602 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Ivo Podrackým, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněni jednat:	Ing. Ivo Podracký, jednatel
V technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	Xxx
ID DS:	zr6jqnz
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	382293143/0300
IČO:	255 76 992
DIC:	CZ25576992
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka číslo 35034	

(dále jen „zhotovitel“)

zpracovatel projektové dokumentace v souladu se smlouvou o dílo č. 546-2020-523101 podal na Městský úřad Blansko, Odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství žádosti o stavební povolení pro stavbu „Společná zařízení v k. ú. Jestřebí a Spešov“.

Žádosti byly rozděleny dle stavebních objektů:

- SO PC C6b a C9 v k. ú. Spešov – žádost podána dne 16.července 2021
- SO PC DC6 a protierozní mez PM1 v k. ú. Jestřebí – žádost podána dne 19.července 2021
- SO PC HC1, HC2, VC1, DC7 v k. ú. Jestřebí – žádost podána dne 19. července 2021.

Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad opatřením ze dne 9. září a následně 11. listopadu 2021 oznámil účastníkům zahájení stavebního řízení. Dne 5. listopadu 2021 obdržel Městský úřad Blansko námítky k výše uvedeným stavebním řízením. Objednatel byl vyzván k doplnění a úpravě předložené projektové dokumentace, bylo přerušeno stavební řízení. Zhotovitel projektové dokumentace dodal požadované dokumenty na stavební úřad.

Na objekty navržené v k. ú. Jestřebí stavební úřad rozhodnutím čj. SÚ SH ZM 9/2024-MBK 3397/2024/Pa ze dne 22. ledna 2024 zamítl žádost o stavební povolení. Stavebním úřadem je požadováno doložení výpočtu množství a řešení srážkových vod před a po navržených úpravách, zhodnocení kapacity stávajících i navržených opatření. Z výše uvedeného bylo 5. března 2024 na Městském úřadě v Blansku, Odboru stavební úřad za účasti zpracovatele projektové dokumentace a pobočky Blansko svoláno jednání s následujícím závěrem:

- je nezbytné provést další aktualizaci vyjádření
- bude podána žádost o data ČHMÚ – na základě kterých se posoudí zatrubnění (požadavek stavebního úřadu). Vzhledem k tomu, že voda z polní cesty HC2 není svedena do intravilánu obce bude na tuto polní cestu podána samostatná žádost o vydání stavebního povolení na příslušný stavební úřad. Na základě výsledků aktuálních dat ČHMÚ a po potřebných výpočtech bude stanoven další postup na zbývajících objekty v k. ú. Jestřebí.

Celková cena díla se v důsledku uvedené změny **zvýšuje o hodnotu víceprací v celkové výši 57 650,00 Kč bez DPH.**

Podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu hodnoty závazku ze smlouvy o dílo.

Smluvní strany dohodly na níže specifikované změně smluvního ujednání:

Čl. V. odst. 5.2. nově zní:

Celková cena za provedení díla činí **669 750,00 Kč bez DPH, tj. 810 397,50 Kč včetně DPH.** DPH bude účtována v příslušné výši stanovené zákonem.

Mění se a nově zní příloha č. 4 Soupis služeb k výše uvedené smlouvě o dílo.

Ostatní ujednání citované smlouvy o dílo se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují smluvní strany své podpisy.

V Brně dne 28. 5. 2024

V Brně dne 27. 5. 2024

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

Ing. Ivo Podracký
jednatel AGERIS s.r.o
(zhotovitel)

Za správnost vyhotovení: Ing. Lucie Kuchtíčková

PD na společná zařízení v k.ú. Jestřebí a Spešov
Příloha č. 4 soupis služeb k dodatku č. 7

Část díla	Objekt	Cena (Kč)					
		PD	GTP	Stavební povolení	celkem za stavební objekt bez DPH	DPH 21 %	celkem za stavební objekt včetně DPH
		bez DPH	bez DPH	bez DPH			
PD na společná zařízení v k.ú. Jestřebí							
SO 01 Polní cesta HC1	Polní cesta HC1	43 000,00	20 000,00	1 000,00	64 000,00	13 440,00	77 440,00
	Cestní příkop	30 000,00	3 000,00	1 000,00	34 000,00	7 140,00	41 140,00
	Interakční prvek IP2	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
	Vícepráce	1 541,66	0,00	0,00	1 541,66	323,75	1 865,41
SO 02 Polní cesta DC7	Polní cesta DC7	29 000,00	8 000,00	1 000,00	38 000,00	7 980,00	45 980,00
	Interakční prvek IP12	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
	Vícepráce	1 541,66	0,00	0,00	1 541,66	323,75	1 865,41
SO 03 Polní cesta VC1	Polní cesta VC1	32 000,00	13 000,00	1 000,00	46 000,00	9 660,00	55 660,00
	Cestní příkop	10 000,00	3 000,00	1 000,00	14 000,00	2 940,00	16 940,00
	Vícepráce	1 541,66	0,00	0,00	1 541,66	323,75	1 865,41
SO 04 Polní cesta DC6	Polní cesta DC6	45 000,00	27 000,00	1 000,00	73 000,00	15 330,00	88 330,00
	Vícepráce	1 541,66	0,00	0,00	1 541,66	323,75	1 865,41
SO 05 Protierozní mez PM1	Protierozní mez PM1	45 000,00	3 000,00	1 000,00	49 000,00	10 290,00	59 290,00
	Ozelenění	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
	Vícepráce	1 541,70	0,00	0,00	1 541,70	323,76	1 865,46
SO 06 Polní cesta HC2	Polní cesta HC2	35 000,00	5 000,00	1 000,00	41 000,00	8 610,00	49 610,00
	Cestní příkop	15 000,00	3 000,00	1 000,00	19 000,00	3 990,00	22 990,00
	Interakční prvek IP3	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
	Vícepráce	49 941,66	0,00	0,00	49 941,66	10 487,75	60 429,41
Jestřebí celkem		381 650,00	85 000,00	13 000,00	479 650,00	100 726,50	580 376,50
PD na společná zařízení v k.ú. Spešov							
SO 07 Polní cesta C6B	Polní cesta C6B	50 000,00	20 000,00	1 000,00	71 000,00	14 910,00	85 910,00
	Odvodnění (Příkop SP3+ drenáž DR1)	10 000,00	3 000,00	1 000,00	14 000,00	2 940,00	16 940,00
	Rekonstrukce gabionových hrázek	100,00	0,00	1 000,00	1 100,00	231,00	1 331,00
	Interakční prvek IP1	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
SO 08 Polní cesta C9	Polní cesta C9	48 000,00	19 000,00	1 000,00	68 000,00	14 280,00	82 280,00
	Odvodnění (drenáž DR3, svodné žlábký)	10 000,00	3 000,00	1 000,00	14 000,00	2 940,00	16 940,00
	KZ1	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00	2 310,00	13 310,00
Spešov celkem		138 100,00	45 000,00	7 000,00	190 100,00	39 921,00	230 021,00
Cena díla celkem		519 750,00	130 000,00	20 000,00	669 750,00	140 647,50	810 397,50